Modernization and Reconstruction of Hungarian – Serbian Railway Connection in the Territory of the Republic of Serbia, for Section Novi Sad – Subotica - State Border (Kelebija)

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad - Subotica- Državna granica (Kelebija)

XII. PRIVREMENA SITUACIJA Br. 018
XII. Interim payment certificate No. 018

Amount / Iznos: $

No.	PART/DEO	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works/ Ukupno izvedeni radovi po predhodnim situacijama	Total Completed Works / U kupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji
		Amount/Cena (USD)	Rate/Proporcija (%)	Amount/Cena (USD)	Amount/Cena (USD)	Completed ratio / Procenat završenosti	Amount/Cena (USD)
I	**CONSTRUCTION FEE / Troškovi izvođenja radova**	**1.127.925.700,00**	**97,00%**	**381.645.326,85**	**451.029.567,75**	**39,99%**	**69.384.240,90**
1	Architectural Works / Arhitektonski radovi	16.600.314,00	1,43%	3.791.380,29	4.191.944,97	25,25%	400.564,68
2	Substructure Works / Radovi na donjem stroju	209.735.688,00	18,04%	133.928.510,76	144.271.894,10	68,79%	10.343.383,34
3	Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju	249.437.955,00	21,45%	70.838.681,92	82.376.162,24	33,02%	11.537.480,32
4	Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak	253.938.256,00	21,84%	103.491.541,77	127.800.502,06	50,33%	24.308.960,29
5	Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije	27.374.721,00	2,35%	3.175.787,79	3.587.512,34	13,11%	411.724,55
6	Drainage Works / Drenažni radovi	8.971.793,00	0,77%	640.232,12	676.452,04	7,54%	36.219,92
7	Overhead contact system / Kontaktna mreža	80.679.702,00	6,94%	21.475.519,69	24.064.647,09	29,83%	2.589.127,40
8	Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS	22.273.130,00	1,92%	952.477,95	1.139.662,10	5,12%	187.184,15
9	Power Supply / Napajanje	26.601.912,00	2,29%	4.188.535,15	4.878.615,14	18,34%	690.079,99
10	Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi	116.510.191,00	10,02%	13.843.453,70	23.756.583,60	20,39%	9.913.129,90

No.	PART/DEO	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works/ Ukupno izvedeni radovi po predhodnim situacijama	Total Completed Works / U kupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji
		Amount/Cena (USD)	Rate/Proporcija (%)	Amount/Cena (USD)	Amount/Cena (USD)	Completed ratio / Procenat završenosti	Amount/Cena (USD)
11	Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi	71.650.868,00	6,16%	20.012.046,74	27.229.376,30	38,00%	7.217.329,56
12	Thermotechnical Installations & Fire Suppression / Termotehničke i protivpožarne instalacije	5.809.444,00	0,50%	0,00	1.532.056,60	26,37%	1.532.056,60
13	Mechanical installations and works / Mašinske instalacije i radovi	2.610.409,00	0,22%	0,00	0,00	0,00%	0,00
14	Roads Traffic Signalization and Equipment / Putna saobraćajna signalizacija i oprema	1.371.233,00	0,12%	18.653,40	18.653,40	1,36%	0,00
15	Landscaping, planning of platform and evironment measures / Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine	34.360.084,00	2,95%	5.288.505,57	5.505.505,77	16,02%	217.000,20
II	**DESIGN FEE / TROŠKOVI PROJEKTOVANJA**	**34.884.300,00**	**3,00%**	**29.128.390,00**	**29.128.390,00**	**83,50%**	0,00
1	Design Fee (PGD) / Troškovi projektovanja (PGD)	17.442.150,00	1,50%	17.442.150,00	17.442.150,00	100,00%	0,00
2	Design Fee (PZI) / Troškovi projektovanja (PZI)	17.442.150,00	1,50%	11.686.240,00	11.686.240,00	67,00%	0,00
TOTAL/UKUPNO		**1.162.810.000,00**	**100,00%**	**410.773.716,85**	**480.157.957,75**	**41,29%**	**69.384.240,90**

Note:1.Additonal payments under Contract are not included in this Table of Price and shall be paid separately according to Contract.
2.The payment for each unit shall be paid duly completion of that unit.
3.Advance payment are not included in this Table of Price as defined in the Annex 1.

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 01. 08. 2023.



Amount approved By Supervisor / Potpis odgovornog nadzornog organa: _____

Date/Datum : 01. 08. 2023.

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Architectural design of reconstruction and adaptation of the station building, including landscaping in Novi Sad railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i adaptacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Novi Sad**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of preliminary works / Završetak pripremnih radova	1	360.447	360.447	0,86	309.984,42	0,88	317.193,36	0,02	7.208,94
2	Earth, concrete, reinforcement, masonry works / Zemljani radovi, beton, armirani beton, i zidarski radovi.	Completion of earth, concrete, reinforcement, masonry works / Završetak zemljanih radova, beton, armirani beton, i zidarskih radova.	1	182.368	182.368	0,84	153.189,12	0,87	158.660,16	0,03	5.471,04
3	Dry montage, and insulation works / Suvomontažni, i izolaterski radovi	Completion of dry montage, and insulation works. / Završetak suvomontažnih, i izolaterskih radova.	1	795.450	795.450	0,87	692.041,50	0,90	715.905,00	0,03	23.863,50
4	Aluminum joinery and Locksmith's works / Aluminarija i bravarski radovi	Completion of aluminum joinery and Locksmith's works / Završetak aluminarije i bravarskih radova	1	1.230.792	1.230.792	0,82	1.009.249,44	0,85	1.046.173,20	0,03	36.923,76
5	Tinsmith, steel, ceramic, flooring, rendering and painting works / Limarski radovi, čel. konstrukcija, keramičarski, podopolagački i molersko farbarski radovi	Completion of tinsmith, steel, ceramic, flooring, rendering and painting works / Završetak limarskih radova, čel. konstrukcija, keramičarskih, podopolagačkih i molersko farbarskih radova	1	292.892	292.892	0,62	181.593,04	0,67	196.237,64	0,05	14.644,60
6	Other decoration works / Ostali dekoraterski radovi	Completion of other decoration works / Završetak dekoraterskih radova	1	280.160	280.160	0,70	196.112,00	0,75	210.120,00	0,05	14.008,00
C	**Architectural design of construction and reconstruction of building for electrical traction substation – ETS Novi Sad / Projekat arhitekture izgradnje i rekonstrukcije zgrade elektrovučne podstanice - EVP Novi Sad**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	170.952	170.952	0,70	119.666,40	0,80	136.761,60	0,10	17.095,20
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	64.245	64.245	0,10	6.424,50	0,15	9.636,75	0,05	3.212,25

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
J	**Architectural design of reconstruction and extension of building for signalling and telecommunications with movements inspector in Kisač railway station / Projekat arhitekture dogradnje i rekonstrukcije zgrade SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Kisač**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	137.537	137.537	0,80	110.029,60	0,90	123.783,30	0,10	13.753,70
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	61.560	61.560	0,30	18.468,00	0,38	23.392,80	0,08	4.924,80
P	**Architectural design of reconstruction and rehabilitation of the facade of station building, including landscaping, in Zmajevo railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i sanacije fasade stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Zmajevo**										
1	Demolition and dismantling works / Radovi na rušenju i demontaži	completion of dismantling concrete, reinforcement, insulation and masonry works / Završetak demontaže betona i armiranog betona, izolacija i zidarski radova	1	31.954	31.954	0,10	3.195,40	0,70	22.367,80	0,60	19.172,40
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	88.793	88.793	0,10	8.879,30	0,50	44.396,50	0,40	35.517,20
S	**Architectural design of building for sectioning point with neutral line – SPN Zmajevo / Projekat arhitekture postrojenja za sekcionisanje neutralnim vodom – PSN Zmajevo**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	97.251	97.251	0,55	53.488,05	0,78	75.855,78	0,23	22.367,73
W	**Architectural design of construction and reconstruction of building for electric traction substation - ETS Vrbas / Projekat arhitekture izgradnje i rekonstrukcije zgrade elektrovučne podstanice - EVP VRBAS**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	197.174	197.174	0,00	0,00	0,34	67.039,16	0,34	67.039,16

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AA	**Architectural design of reconstruction and adaptation of the station building, including landscaping in Bačka Topola railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i adaptacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Bačka Topola**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	41.980	41.980	0,09	3.778,20	0,10	4.198,00	0,01	419,80
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	177.257	177.257	0,07	12.407,99	0,14	24.815,98	0,07	12.407,99
AF	**Architectural design of reconstruction and rehabilitation of the facade of station building, including landscaping, in Žednik railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i sanacije fasade stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Žednik**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	147.317	147.317	0,10	14.731,70	0,22	32.409,74	0,12	17.678,04
AJ	**Architectural design of reconstruction and rehabilitation of the facade of station building, including landscaping, in Naumovićevo railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i sanacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Naumovićevo**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	116.613	116.613	0,06	6.996,78	0,17	19.824,21	0,11	12.827,43
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	40.866	40.866	0,07	2.860,62	0,08	3.269,28	0,01	408,66
AM	**Architectural design of reconstruction and adaptation of the station building, including landscaping in Subotica railway station / Projekat rekonstrukcije i adaptacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Subotica putnička**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	1.817.118	1.817.118	0,00	0,00	0,01	18.171,18	0,01	18.171,18

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed In Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AN	**Architectural design of adaptation and extension of building for signalling and telecommunications in Subotica passenger railway station / Projekat arhitekture adaptacije i dogradnje zgrade za SS i TK u železničkoj stanici Subotica putnička**										
1	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	138.745	138.745	0,00	0,00	0,02	2.774,90	0,02	2.774,90
AR	**Architectural design of building for electrical engineering operations – OCL section Subotica / Projekat arhitekture zgrade ETP deonice Kontaktne Mreže u Subotici**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	417.537	417.537	0,16	66.805,92	0,28	116.910,36	0,12	50.104,44
AV	**Architectural design of standard building for accommodation of telecommunications equipment, including landscaping / Projekat arhitekture tipske zgrade za smeštaj TK opreme sa spoljnim uređenjem**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	28.498	28.498	0,00	0,00	0,02	569,96	0,02	569,96
	Summary / Ukupno (USD)				**16.600.314**		**3.791.380,29**		**4.191.944,97**		**408.564,68**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 01.08.2022

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ:

Date/Datum : 01.08.2022

Иван З. Бабић
маст. инж. грађ.
Бр. лиценце: 341И 152 22

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
B	**Open track section Novi Sad-Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60) / Deonica otvorene pruge Novi Sad - Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60)**										
9	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	1.031.820	2.063.640	1,08	1.114.365,60	1,16	1.196.911,20	0,08	82.545,60
11	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of works / Završetak radova	1	438.956	438.956	0,53	232.646,68	0,55	241.425,80	0,02	8.779,12
C	**Rumenka station (km 83+278.60 - km 84+651.09) / Stanica Rumenka (km 83+278.60 - km 84+651.09)**										
9	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	190.475	380.950	1,90	361.902,50	1,95	371.426,25	0,05	9.523,75
D	**Open track section Rumenka-Kisač (km 84+651.09 - km 89+881.88) / Deonica otvorene pruge Rumenka - Kisač (km 84+651.09 - km 89+881.88)**										
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	1.059.045	2.118.090	1,09	1.154.359,05	1,30	1.376.758,50	0,21	222.399,45
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	155.890	311.780	0,70	109.123,00	1,35	210.451,50	0,65	101.328,50
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	176.840	353.680	1,26	222.818,40	1,37	242.270,80	0,11	19.452,40
8	Improvement layer / Sloj ojačanja tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	552.585	1.105.170	0,70	386.809,50	1,35	745.989,75	0,65	359.180,25
9	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	397.595	795.190	0,70	278.316,50	1,29	512.897,55	0,59	234.581,05
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	402.110	804.220	0,48	193.012,80	0,63	253.329,30	0,15	60.316,50
12	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	60.832	121.664	0,00	0,00	0,63	38.324,16	0,63	38.324,16

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
E	**Kisač station (km 89+881.88 - km 91+174.14) / Stanica Kisač (km 89+881.88 - km 91+174.14)**										
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	166.745	333.490	0,00	0,00	0,21	35.016,45	0,21	35.016,45
F	**Open track section Kisač-Stepanovićevo (km 91+174.14 - km 96+904.10) / Deonica otvorene pruge Kisač-Stepanovićevo (km 91+174.14 - km 96+904.10)**										
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of works / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	1	92.958	92.958	0,46	42.760,68	0,58	53.915,64	0,12	11.154,96
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	295.085	590.170	0,94	277.379,90	1,19	351.151,15	0,25	73.771,25
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	287.790	575.580	0,80	230.232,00	1,15	330.958,50	0,35	100.726,50
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	1.067.965	2.135.930	0,23	245.631,95	0,30	320.389,50	0,07	74.757,55
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	170.790	341.580	0,07	11.955,30	0,30	51.237,00	0,23	39.281,70
8	Improvement layer / Sloj ojačanja tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	605.420	1.210.840	0,07	42.379,40	0,30	181.626,00	0,23	139.246,60
9	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	435.595	871.190	0,00	0,00	0,11	47.915,45	0,11	47.915,45
H	**Open track section Stepanovićevo - Zmajevo (km 97+769.04 - km 102+189.67) / Deonica otvorene pruge Stepanovićevo - Zmajevo (km 97+769.04 - km 102+189.67)**										
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of works / Završetak radova	1	72.386	72.386	0,60	43.431,60	0,93	67.318,98	0,33	23.887,38
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	229.340	458.680	1,39	318.782,60	1,83	419.692,20	0,44	100.909,60

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	327.625	655.250	1,28	419.360,00	1,78	583.172,50	0,50	163.812,50
11	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	342.305	684.610	0,83	284.113,15	1,06	362.843,30	0,23	78.730,15
J	**Open track section Zmajevo-Vrbas (km 103+382.06 - km 112+861.00) / Deonica otvorene pruge Zmajevo - Vrbas (km 103+382.06 - km 112+861.00)**										
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of works / Završetak radova	1	170.118	170.118	0,61	103.771,98	0,69	117.381,42	0,08	13.609,44
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	582.190	1.164.380	1,27	739.381,30	1,67	972.257,30	0,40	232.876,00
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	425.565	851.130	0,69	293.639,85	1,32	561.745,80	0,63	268.105,95
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	3.631.380	7.262.760	0,73	2.650.907,40	0,92	3.340.869,60	0,19	689.962,20
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	288.785	577.570	0,36	103.962,60	0,39	112.626,15	0,03	8.663,55
8	Improvement layer / Sloj ojačanja tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	791.355	1.582.710	0,24	189.925,20	0,29	229.492,95	0,05	39.567,75
9	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	736.620	1.473.240	0,64	471.436,80	0,64	471.436,80	0,00	0,00
K	**Vrbas station (km 112+861.00 - km 115+001.90) / Stanica Vrbas (km 112+861.00 - km 115+001.90)**										
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	311.095	622.190	1,94	603.524,30	1,98	615.968,10	0,04	12.443,80
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	20.090	40.180	1,95	39.175,50	1,98	39.778,20	0,03	602,70

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
5	Embankment / Nasip	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	4.836.970	9.673.940	1,18	5.707.624,60	1,43	6.916.867,10	0,25	1.209.242,50
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	112.180	224.360	1,10	123.398,00	1,25	140.225,00	0,15	16.827,00
9	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	261.450	522.900	0,00	0,00	1,00	261.450,00	1,00	261.450,00
L	**Open track section Vrbas-Vrbas existing st. / Deonica otvorene pruge Vrbas - Vrbas postojeća stanica**										
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of works / Završetak radova	1	243.540	243.540	0,75	182.655,00	0,85	207.009,00	0,10	24.354,00
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of works / Završetak radova	1	56.300	56.300	0,75	42.225,00	0,85	47.855,00	0,10	5.630,00
5	Embankment / Nasip	Completion of works / Završetak radova	1	1.772.580	1.772.580	0,55	974.919,00	0,85	1.506.693,00	0,30	531.774,00
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of works / Završetak radova	1	87.060	87.060	0,00	0,00	0,85	74.001,00	0,85	74.001,00
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of works / Završetak radova	1	97.530	97.530	0,00	0,00	0,85	82.900,50	0,85	82.900,50
8	Geogrid / Geomreža	Completion of works / Završetak radova	1	66.580	66.580	0,00	0,00	0,85	56.593,00	0,85	56.593,00
9	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of works / Završetak radova	1	35.460	35.460	0,00	0,00	0,50	17.730,00	0,50	17.730,00
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of works / Završetak radova	1	229.750	229.750	0,00	0,00	0,25	57.437,50	0,25	57.437,50
M	**Open track section Vrbas-Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48) / Deonica otvorene pruge Vrbas - Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48)**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the Works / Završetak radova	1	233.726	233.726	0,95	222.039,70	1,00	233.726,00	0,05	11.686,30
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of works / Završetak radova	1	107.172	107.172	0,52	55.729,44	0,55	58.944,60	0,03	3.215,16
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	871.695	1.743.390	1,95	1.699.805,25	1,98	1.725.956,10	0,03	26.150,85
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	333.560	667.120	1,95	650.442,00	1,98	660.448,80	0,03	10.006,80
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	6.331.450	12.662.900	1,75	11.080.037,50	1,85	11.713.182,50	0,10	633.145,00

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	218.395	436.790	1,85	404.030,75	1,88	410.582,60	0,03	6.551,85
9	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	943.150	1.886.300	1,80	1.697.670,00	1,83	1.725.964,50	0,03	28.294,50
11	Slope topsoling / Humuziranje kosina	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	12.316	24.632	1,20	14.779,20	1,40	17.242,40	0,20	2.463,20
12	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	65.404	130.808	0,00	0,00	0,30	19.621,20	0,30	19.621,20
N	**Lovćenac station (km128+849.48 - km130+141.85) / Stanica Lovćenac (KM128+849.48 - KM130+141.85)**										
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	165.910	331.820	0,00	0,00	1,00	165.910,00	1,00	165.910,00
14	Service road / Servisni put	Completion of works / Završetak radova	1	17.469	17.469	0,90	15.722,10	1,00	17.469,00	0,10	1.746,90
O	**Open track section Lovćenac-Bačka Topola (km 130+141.85 - km 142+691.40) / Deonica otvorene pruge Lovćenac - Bačka Topola (km 130+141.85 - km 142+691.40)**										
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	3.543.263	7.086.526	1,92	6.803.064,96	1,94	6.873.930,22	0,02	70.865,26
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	360.340	720.680	1,78	641.405,20	1,92	691.852,80	0,14	50.447,60
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	407.335	814.670	1,78	725.056,30	1,92	782.083,20	0,14	57.026,90
9	Improvement layer / Sloj ojačanja tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	1.253.930	2.507.860	1,78	2.231.995,40	1,92	2.407.545,60	0,14	175.550,20

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
10	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	906.420	1.812.840	1,74	1.577.170,80	1,88	1.704.069,60	0,14	126.898,80
11	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	907.380	1.814.760	0,00	0,00	0,22	199.623,60	0,22	199.623,60
15	Service road / Servisni put	Completion of works / Završetak radova	1	287.114	287.114	0,80	229.691,20	0,90	258.402,60	0,10	28.711,40
P	**Bačka Topola station (km 142+691.40 - km 144+269.38) / Stanica Bačka Topola (km 142+691.40 - km 144+269.38)**										
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	90.755	181.510	1,80	163.359,00	1,90	172.434,50	0,10	9.075,50
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	210.695	421.390	1,86	391.892,70	2,00	421.390,00	0,14	29.497,30
5	Embankment / Nasip	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	26.440	52.880	0,00	0,00	2,00	52.880,00	2,00	52.880,00
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	84.855	169.710	0,00	0,00	0,52	44.124,60	0,52	44.124,60
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	87.110	174.220	0,00	0,00	0,52	45.297,20	0,52	45.297,20
8	Improvement layer / Sloj ojačanja tla	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	286.570	573.140	0,00	0,00	0,52	149.016,40	0,52	149.016,40
9	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	229.390	458.780	0,00	0,00	0,50	114.695,00	0,50	114.695,00
12	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	71.160	142.320	0,00	0,00	0,50	35.580,00	0,50	35.580,00
13	Fence / Ograda	Completion of works / Završetak radova	1	14.658	14.658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Service road / Servisni put	Completion of works / Završetak radova	1	8.034	8.034	0,50	4.017,00	0,70	5.623,80	0,20	1.606,80

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
Q	**Open track section Bačka Topola-Žednik (km 144+269.38 - km 156+211.82) / Deonica otvorene pruge Bačka Topola - Žednik (km 144+269.38 - km 156+211.82)**										
9	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	923.430	1.846.860	1,54	1.422.082,20	2,00	1.846.860,00	0,46	424.777,80
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	935.090	1.870.180	0,02	18.701,80	0,80	748.072,00	0,78	729.370,20
R	**Žednik station (km 156+211.82 - km 157+500.66) / Stanica Žednik (km 156+211.82 - km 157+500.66)**										
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	194.420	388.840	0,00	0,00	0,10	19.442,00	0,10	19.442,00
S	**Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64) / Deonica otvorene pruge Žednik - Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)**										
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	606.670	1.213.340	1,10	667.337,00	1,30	788.671,00	0,20	121.334,00
11	Slope topsoling / Humuziranje kosina	Completion of works / Završetak radova	1	12.580	12.580	0,40	5.032,00	0,60	7.548,00	0,20	2.516,00
12	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	90.002	180.004	0,60	54.001,20	1,20	108.002,40	0,60	54.001,20
T	**Naumovićevo station (km 165+665.64 - km 167+585.96) / Stanica Naumovićevo (km 165+665.64 - km 167+585.96)**										
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	226.880	453.760	1,40	317.632,00	1,50	340.320,00	0,10	22.688,00
11	Slope topsoling / Humuziranje kosina	Completion of works / Završetak radova	1	4.309	4.309	0,20	861,80	0,30	1.292,70	0,10	430,90
12	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	82.526	165.052	1,50	123.789,00	1,60	132.041,60	0,10	8.252,60

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
U	**Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84)**										
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of works / Završetak radova	1	21.252	21.252	0,30	6.375,60	1,00	21.252,00	0,70	14.876,40
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	210.090	420.180	1,80	378.162,00	1,85	388.666,50	0,05	10.504,50
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	109.240	218.480	1,80	196.632,00	1,85	202.094,00	0,05	5.462,00
8	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	502.500	1.005.000	1,76	884.400,00	1,80	904.500,00	0,04	20.100,00
9	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	534.610	1.069.220	0,70	374.227,00	1,10	588.071,00	0,40	213.844,00
V	**Subotica junction railway station (km 174+168.84 - km 177+276.75) / Železnički čvor Subotica (km 174+168.84 - km 177+276.75)**										
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	232.393	464.786	0,35	81.337,55	0,40	92.957,20	0,05	11.619,65
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	313.220	626.440	0,35	109.627,00	0,40	125.288,00	0,05	15.661,00
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	807.970	1.615.940	0,35	282.789,50	0,40	323.188,00	0,05	40.398,50
5	Embankment / Nasip	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	1.293.530	2.587.060	0,35	452.735,50	0,40	517.412,00	0,05	64.676,50
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	231.410	462.820	0,35	80.993,50	0,40	92.564,00	0,05	11.570,50

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	310.350	620.700	0,35	108.622,50	0,40	124.140,00	0,05	15.517,50
11	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	212.633	425.266	0,00	0,00	0,10	21.263,30	0,10	21.263,30
W	**Open track section Subotica- state border (km 177+276.75 - km 184+635.07) / Deonica otvorene pruge Subotica - Državna granica (km 177+276.75 - km 184+635.07)**										
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	117.890	235.780	1,90	223.991,00	1,95	229.885,50	0,05	5.894,50
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	160.590	321.180	1,90	305.121,00	1,95	313.150,50	0,05	8.029,50
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	1.727.275	3.454.550	1,90	3.281.822,50	1,95	3.368.186,25	0,05	86.363,75
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	209.020	418.040	1,90	397.138,00	1,95	407.589,00	0,05	10.451,00
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	123.725	247.450	1,90	235.077,50	1,95	241.263,75	0,05	6.186,25
Y	**Design of supporting structures-Wall2 (km 0+783.35 - km 0+915.52) / Projekat potpornih konstrukcija - Zid 2 (km 0+783.35 - km 0+915.52)**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of works / Završetak radova	1	2.240	2.240	0,00	0,00	1,00	2.240,00	1,00	2.240,00
2	Excavation / Iskopavanja	Completion of works / Završetak radova	1	10.146	10.146	0,00	0,00	1,00	10.146,00	1,00	10.146,00
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of works / Završetak radova	1	1.747	1.747	0,00	0,00	0,60	1.048,20	0,60	1.048,20
4	Embankment / Nasip	Completion of works / Završetak radova	1	199.800	199.800	0,00	0,00	0,50	99.900,00	0,50	99.900,00
5	Concrete / Beton	Completion of works / Završetak radova	1	144.962	144.962	0,00	0,00	0,80	115.969,60	0,80	115.969,60
6	Reinforcement / Armatura	Completion of works / Završetak radova	1	14.625	14.625	0,00	0,00	0,90	13.162,50	0,90	13.162,50
7	Geosynthetics / Geosintetika	Completion of works / Završetak radova	1	138.771	138.771	0,00	0,00	0,90	124.893,90	0,90	124.893,90
8	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of works / Završetak radova	1	19.824	19.824	0,00	0,00	0,70	13.876,80	0,70	13.876,80

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AA	**Relocation and protection of telecommunications infrastructure - part 2. TK manholes / Izmeštanje i zaštita telekomunikacione infrastrukture - deo 2. okna**										
	Manholes / Okna	Completion of each manhole / Završetak svakog	292	3.841	1.121.572	95,68	367.506,88	133,99	514.655,59	38,31	147.148,71
AB	**Cable routing for track-side telecommunication cables / Kablovske trase pružnih telekomunikacionih kablova**										
1	Cable routing for track-side telecommunication cables-procurement / Kablovske trase pružnih teelekomunikacionih kablova - nabavka	Completion of the works / Završetak radova	1	9.197.600	9.197.600	0,38	3.495.088,00	0,39	3.587.064,00	0,01	91.976,00
2	Cable routing for track-side telecommunication cables-works / Kablovske trase pružnih teelekomunikacionih kablova - radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	1.623.000	1.623.000	0,03	48.690,00	0,06	97.380,00	0,03	48.690,00
	Summary / Ukupno (USD)				**209.735.688**		**133.928.510,76**		**144.271.894,10**		**10.343.383,34**

Branimir A. Turajlija
mast. inž. grad.
br. licence: 441M40921

Коста Р. Кариклић
дипл. грађ. инж.
лиценца ИКС број 441М-539-21

Confirmed by Contractor/
Odgovorni Izvođač radova

Date/Datum : 01.08.2023.

Драгољуб В. Николић
дипл. грађ. инж.
415 И00731 19

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

Date/Datum : 01.08.2023.

Иван З. Бабић
маст. инж. грађ.
Бр. лиценце: 341И 152 22

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
C	**Rumenka station (km 83+278.60 - km 84+651.09) / Stanica Rumenka (km 83 + 278,60 - km 84 + 651,09)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-1	Rail type 60E1 / Tip šine 60E1	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	483.870	967.740	0,72	348.386,40	2,00	967.740,00	1,28	619.353,60
D	**Open track section Rumenka-Kisač (km 84+651.09 - km 89+881.88) / Otvorena pruga Rumenka-Kisač (km 84 + 651,09 - km 89 + 881,88)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-1	Rail type 60E1 / Tip šine 60E1	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorenog dela pruge	2	1.102.300	2.204.600	0,00	0,00	0,56	617.288,00	0,56	617.288,00
E	**Kisač station (km 89+881.88 - km 91+174.14) / Stanica Kisač (km 89+881.88 - km 91+174.14)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-1	Rail type 60E1 / Tip šine 60E1	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	419.485	838.970	0,00	0,00	2,00	838.970,00	2,00	838.970,00
1-4	Switches,type 60E1-760-1:14 / Skretnice tipa 60E1-760-1:14	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke za svaki set skretnica	10	368.200	3.682.000	8,00	2.945.600,00	10,00	3.682.000,00	2,00	736.400,00
2	**Handling / Manipulacija**										
2-4	Switches / Skretnice	Completion of the works / Završetak radova	1	9.390	9.390	0,80	7.512,00	1,00	9.390,00	0,20	1.878,00
F	**Open track section Kisač-Stepanovićevo (km 91+174.14 - km 96+904.10) / Deonica otvorene pruge Kisač-Stepanovićevo (km 91+174.14 - km 96+904.10)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-1	Rail type 60E1 / Tip šine 60E1	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorenog dela pruge	2	1.207.500	2.415.000	0,00	0,00	0,26	313.950,00	0,26	313.950,00
G	**Stepanovićevo station (km 96+904.10 - km 97+769.04) / Stepanovićevo (km 96+904.10 - km 97+769.04)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-4	Switches,type 60E1-760-1:14 / Skretnice tipa 60E1-760-1:14	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	10	368.200	3.682.000	0,00	0,00	7,00	2.577.400,00	7,00	2.577.400,00
2	**Handling / Manipulacija**										
2-4	Switches / Skretnice	Completion of the works / Završetak radova	1	9.390	9.390	0,00	0,00	0,70	6.573,00	0,70	6.573,00

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
P	**Bačka Topola station (km 142+691.40 - km 144+269.38) / Stanica Bačka Topola (km 142+691.40 - km 144+269.38)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-3	**Sleeper / Pragovi**										
1-3.1	Concrete sleepers, 2.60m long / Betonski pragovi dužine 2.60m	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	237.899	475.799	0,00	0,00	0,90	214.109,37	0,90	214.109,37
2	**Handling / Manipulacija**										
2-2	Fastening / Pribor	Completion of the works / Završetak radova	1	2.290	2.290	0,00	0,00	0,45	1.030,50	0,45	1.030,50
2-3	Sleeper / Pragovi	Completion of the works / Završetak radova	1	38.988	38.988	0,00	0,00	0,45	17.544,60	0,45	17.544,60
S	**Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64) / Deonica otvorene pruge Žednik - Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-1	Rail type 60E1 / Šine tipa 60E1	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	1.727.880	3.455.760	0,00	0,00	1,10	1.900.668,00	1,10	1.900.668,00
T	**Naumovićevo station (km 165+665.64 - km 167+585.96) / Stanica Naumovićevo (km 165+665.64 - km 167+585.96)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-1	Rail / Šine	Completion of rail procurement on left or right side of the station / Završetak nabavke šina za levu ili desnu stranu stanice									
1-1.1	Rail type 60E1, / Šine tipa 60E1	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	592.381	1.184.763	0,00	0,00	2,00	1.184.762,94	2,00	1.184.762,94
2	**Handling / Manipulacija**										
2-1	Rail / Šine	Completion of the works / Završetak radova	1	18.276	18.276	0,00	0,00	1,00	18.276,00	1,00	18.276,00
U	**Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-3	**Sleeper / Pragovi**										
1-3.1	Concrete sleepers, 2.60m long / Betonski pragovi dužine 2.60m	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	345.755	691.510	0,00	0,00	1,50	518.632,70	1,50	518.632,70
2	**Handling / Manipulacija**										
2-1	Rail / Šine	Completion of the works / Završetak radova	1	24.838	24.838	0,00	0,00	1,00	24.838,00	1,00	24.838,00
2-2	Fastening / Pribor	Completion of the works / Završetak radova	1	2.812	2.812	0,00	0,00	0,75	2.109,00	0,75	2.109,00
2-3	Sleeper / Pragovi	Completion of the works / Završetak radova	1	48.098	48.098	0,00	0,00	0,75	36.073,50	0,75	36.073,50

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
V	**Subotica junction railway station (km 174+168.84 - km 177+276.75) / Železnički čvor Subotica (km 174+168.84 - km 177+276.75)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-4	**Switches / Skretnice**										
1-4.1	type 60E1-300-6° / tip 60E1-300-6°	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke svakog pojedničnog seta skretnica	53	168.140	8.911.402	4,00	672.558,68	10,00	1.681.396,69	6,00	1.008.838,01
1-4.3	type 60E1-215-6° / tip 60E1-215-6°	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke svakog pojedničnog seta skretnica	11	154.128	1.695.408	0,00	0,00	3,00	462.384,09	3,00	462.384,09
W	**Open track section Subotica- state border (km 177+276.75 - km 184+635.07) / Deonica otvorene pruge Subotica - Državna granica (km 177+276.75 - km 184+635.07)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-4	Ballast / Zastor	Completion of the procument / Završetak nabavke	1	1.454.670	1.454.670	0,00	0,00	0,30	436.401,00	0,30	436.401,00
Summary / Ukupno (USD)					**249.437.955**		**70.838.681,92**		**82.376.162,24**		**11.537.480,32**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 01. 08. 2023.

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ:

Date/Datum : 01/8/23

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
B	**Railway gallery at km 81+283,13 / Železnička Galerija u km 81+283,13**										
1	Pile of the bridge / Šip mosta	Completion of each pile located on frame structure / Završetak svakog stuba u okvirnoj konstrukciji	89	12.668	1.127.452	82,00	1.038.776,00	89,00	1.127.452,00	7,00	88.676,00
2	Pile Cap / Naglavna ploča iznad šipova	Completion of the works / Završetak radova	1	1.857.100	1.857.100	0,10	185.710,00	0,50	928.550,00	0,40	742.840,00
3	Pier shaft and wall / Telo stuba i zid	Completion of the works / Završetak radova	1	1.341.950	1.341.950	0,00	0,00	0,10	134.195,00	0,10	134.195,00
5	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	79.248	79.248	0,03	2.377,44	0,23	18.227,04	0,20	15.849,60
C	**Railway bridge at km 81+650,20 / Železnički Most u km 81+650,20**										
1	Pile of abutment and pier / Šip obalnog stuba i stuba mosta	Completion of each pile located on abutment or pier / Završetak šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	82	9.288	761.616	70,00	650.160,00	82,00	761.616,00	12,00	111.456,00
2	Pile Cap of abutment and pier / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta	Completion of the pile cap of each abutment or pier / Završetak naglavne ploče iznad šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	4	724.925	2.899.700	2,00	1.449.850,00	3,60	2.609.730,00	1,60	1.159.880,00
4	Pier shaft / Telo stuba	Completion of each pier shaft / Završetak svakog tela stuba	2	526.021	1.052.042	0,30	157.806,30	1,30	683.827,30	1,00	526.021,00
5	Production of structural steel / Proizvodnja čelične konstrukcije	Completion of the works / Završetak radova	1	5.606.400	5.606.400	0,00	0,00	0,50	2.803.200,00	0,50	2.803.200,00
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	172.872	172.872	0,20	34.574,40	0,40	69.148,80	0,20	34.574,40
D	**Railway gallery at km 82+152,69 / Železnička Galerija u km 82+152,69**										
1	Pile of railway gallery / Šip galerije	Completion of each pile located on frame structure / Završetak svakog stuba u okvirnoj konstrukciji	96	11.712	1.124.352	94,00	1.100.928,00	94,00	1.100.928,00	0,00	0,00
2	Pile Cap / Naglavna ploča iznad šipova	Completion of the works / Završetak radova	1	1.455.230	1.455.230	0,90	1.309.707,00	0,95	1.382.468,50	0,05	72.761,50
3	Pier shaft and wall / Telo stuba i zid	Completion of the works / Završetak radova	1	1.621.220	1.621.220	0,50	810.610,00	0,80	1.296.976,00	0,30	486.366,00
G	**Overpass bridge at km92+768.08 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 92+768.08 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
2	Pile Cap of abutment and pier / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta	Completion of the pile cap of each abutment or pier / Završetak naglavne ploče iznad šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	6	45.491	272.946	3,00	136.473,00	5,00	227.455,00	2,00	90.982,00
4	Pier shaft / Telo stuba	Completion of each pier shaft / Završetak svakog tela stuba	4	16.211	64.844	1,00	16.211,00	2,00	32.422,00	1,00	16.211,00

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	206.380	206.380	0,10	20.638,00	0,20	41.276,00	0,10	20.638,00
9	Bearings / Ležišta	Completion of installation of bearing / Završetak ugradnje svakog ležišta	1	8.840	8.840	0,00	0,00	0,60	5.304,00	0,60	5.304,00
H	**Overpass bridge at km98+149.45 / Nadvožnjak u km 98+149.45**										
5	Cast in site concrete box girder / Izlivanje betonskih sandučastih nosača na licu mesta	Completion of each span of girder / Završetak svakog raspona nosača sa leve i/ili desne strane mosta	13	192.444	2.501.772	0,00	0,00	9,00	1.731.996,00	9,00	1.731.996,00
7	Bearings / Ležišta	Completion of installation of bearing / Završetak ugradnje svakog ležišta	16	1.105	17.680	10,00	11.050,00	12,00	13.260,00	2,00	2.210,00
9	Drainage / Drenaža	Completion of the drainage work / Završetak radova na drenaži	1	17.865	17.865	0,00	0,00	0,20	3.573,00	0,20	3.573,00
I	**Overpass bridge at km101+132.23 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 101+132.23(širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
5	Prefabricated main girders made of prestressed concrete / Prefabrikovani glavni nosači od prednapregnutog betona	Completion of prefabrication of girders for each span / Završetak prefabrikacije nosača svakog pojedinačnog raspona	5	81.699	408.495	0,00	0,00	1,00	81.699,00	1,00	81.699,00
6	Installation of main girders / Ugradnja glavnih nosača	Completion of installation of each span / Završetak ugradnje svakog raspona	5	17.912	89.560	0,00	0,00	1,00	17.912,00	1,00	17.912,00
9	Bearings / Ležišta	Completion of installation of bearing / Završetak ugradnje svakog ležišta	1	8.840	8.840	0,00	0,00	0,70	6.188,00	0,70	6.188,00
J	**Overpass bridge at km 101+980,62 / Nadvožnjak u km 101+980,62**										
6	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	63.630	63.630	0,60	38.178,00	0,80	50.904,00	0,20	12.726,00
7	Bearings / Ležišta	Completion of installation of bearing / Završetak ugradnje svakog ležišta	1	1.224	1.224	0,00	0,00	0,60	734,40	0,60	734,40
K	**Overpass bridge at km102+309.98 / Nadvožnjak u km 102+309.98**										
1	Pile of abutment and pier / Šip obalnog stuba i stuba mosta	Completion of each pile located on abutment or pier / Završetak šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	112	10.971	1.228.752	71,00	778.941,00	110,00	1.206.810,00	39,00	427.869,00
2	Pile Cap of abutment and pier / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta	Completion of the pile cap of each abutment or pier / Završetak naglavne ploče iznad šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	13	70.166	912.158	6,00	420.996,00	10,00	701.660,00	4,00	280.664,00
4	Pier shaft / Telo stuba	Completion of each pier shaft / Završetak svakog tela stuba	11	16.403	180.433	4,00	65.612,00	7,00	114.821,00	3,00	49.209,00
6	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	513.150	513.150	0,15	76.972,50	0,30	153.945,00	0,15	76.972,50

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
7	Bearings / Ležišta	Completion of installation of bearing / Završetak ugradnje svakog ležišta	1	17.680	17.680	0,00	0,00	0,60	10.608,00	0,60	10.608,00
L	**Overpass bridge at km105+797.12 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 105+797.12 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
2	Pile Cap of abutment and pier / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta	Completion of the pile cap of each abutment or pier / Završetak naglavne ploče iznad šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	6	49.665	297.990	0,00	0,00	5,40	268.191,00	5,40	268.191,00
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	215.610	215.610	0,00	0,00	0,15	32.341,50	0,15	32.341,50
M	**Overpass bridge at km108+115.69 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 108+115.69 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
1	Pile of abutment and pier / Šip obalnog stuba i stuba mosta	Completion of each pile located on abutment or pier / Završetak šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	48	5.424	260.352	43,20	234.316,80	45,60	247.334,40	2,40	13.017,60
2	Pile Cap of abutment and pier / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta	Completion of the pile cap of each abutment or pier / Završetak naglavne ploče iznad šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	6	50.416	302.496	0,00	0,00	5,40	272.246,40	5,40	272.246,40
3	Abutment body / Telo obalnog stuba	Completion of each abutment body / Završetak svakog tela obalnog stuba	2	75.060	150.120	0,00	0,00	1,80	135.108,00	1,80	135.108,00
4	Pier shaft / Telo stuba	Completion of each pier shaft / Završetak svakog tela stuba	4	16.792	67.168	0,00	0,00	3,60	60.451,20	3,60	60.451,20
N	**Railway bridge at km 110+351,26 / Železnički Most u km 110+351,26**										
1	Pile of abutment / Šip obalnog stuba	Completion of each pile located on abutment / Završetak šipova na svakom obalnom stubu	36	11.346	408.456	0,00	0,00	34,00	385.764,00	34,00	385.764,00
4	Structural steel / Čelična konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	2.156.000	2.156.000	0,00	0,00	0,50	1.078.000,00	0,50	1.078.000,00
P	**Railway bridge at km 117+155,43 / Železnički Most u km 117+155,43**										
1	Pile of abutment and pier / Šip obalnog stuba i stuba mosta	Completion of each pile located on abutment or pier / Završetak šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	704	11.609	8.172.736	569,58	6.612.254,22	633,60	7.355.462,40	64,02	743.208,18
2	Pile Cap of abutment and pier / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta	Completion of the pile cap of each abutment or pier / Završetak naglavne ploče iznad šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	53	133.532	7.077.196	32,05	4.279.700,60	49,94	6.668.588,08	17,89	2.388.887,48
4	Pier shaft / Telo stuba	Completion of each pier shaft / Završetak svakog tela stuba	51	158.303	8.073.453	27,36	4.331.170,08	40,80	6.458.762,40	13,44	2.127.592,32
10	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	1.411.630	1.411.630	0,00	0,00	0,30	423.489,00	0,30	423.489,00
Q	**Overpass bridge at km120+571.30 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 120+571.30 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
1	Pile of abutment and pier / Šip obalnog stuba i stuba mosta	Completion of each pile located on abutment or pier / Završetak šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	64	7.444	476.416	29,71	221.161,24	51,20	381.132,80	21,49	159.971,56

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
R	**Overpass bridge at km125+191.62 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 125+191.62(širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
2	Pile Cap of abutment and pier / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta	Completion of the pile cap of each abutment or pier / Završetak naglavne ploče iznad šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	6	47.990	287.940	0,00	0,00	3,00	143.970,00	3,00	143.970,00
4	Pier shaft / Telo stuba	Completion of each pier shaft / Završetak svakog tela stuba	4	16.643	66.572	0,00	0,00	1,00	16.643,00	1,00	16.643,00
T	**Overpass bridge at km131+245.45 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 131+245.45 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
2	Pile Cap of abutment and pier / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta	Completion of the pile cap of each abutment or pier / Završetak naglavne ploče iznad šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	4	29.658	118.632	3,60	106.768,80	3,80	112.700,40	0,20	5.931,60
3	Abutment body / Telo obalnog stuba	Completion of each abutment body / Završetak svakog tela obalnog stuba	2	36.056	72.112	0,90	32.450,40	1,00	36.056,00	0,10	3.605,60
4	Pier shaft / Telo stuba	Completion of each pier shaft / Završetak svakog tela stuba	2	18.488	36.976	1,80	33.278,40	1,90	35.127,20	0,10	1.848,80
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	102.750	102.750	0,00	0,00	0,03	3.082,50	0,03	3.082,50
U	**Overpass bridge at km135+113.00 / Nadvožnjak u km 135+113.00**										
6	Cast in site concrete box girder / Izlivanje betonskih sandučastih nosača na licu mesta	Completion of each span of girder / Završetak svakog raspona nosača	11	107.959	1.187.549	0,00	0,00	2,70	291.489,30	2,70	291.489,30
7	Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu	Completion of the works / Završetak radova	1	608.230	608.230	0,00	0,00	0,25	152.057,50	0,25	152.057,50
9	Bearings / Ležišta	Completion of installation of bearing / Završetak ugradnje ležišta	1	19.040	19.040	0,00	0,00	0,75	14.280,00	0,75	14.280,00
V	**Overpass bridge at km139+003.02 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 139+003.02 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
5	Prefabricated main girders made of prestressed concrete / Prefabrikovani glavni nosači od prednapregnutog betona	Completion of prefabrication of girders for each span / Završetak prefabrikacije nosača svakog pojedinačnog raspona	7	71.864	503.048	2,58	185.409,12	3,99	286.737,36	1,41	101.328,24
6	Installation of prestressed concrete girders / Ugradnja nosača od prednapregnutog betona	Completion of installation of each span / Završetak ugradnje svakog raspona	7	17.967	125.769	0,00	0,00	0,40	7.186,80	0,40	7.186,80
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	258.930	258.930	0,00	0,00	0,40	103.572,00	0,40	103.572,00
W	**Overpass bridge at km147+137.33 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 147+137.33 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
4	Pier shaft / Telo stuba	Completion of each pier shaft / Završetak svakog tela stuba	9	15.375	138.375	8,50	130.687,50	9,00	138.375,00	0,50	7.687,50
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	453.160	453.160	0,00	0,00	0,05	22.658,00	0,05	22.658,00

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
X	**Overpass bridge at km152+282.46 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 152+282.46 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
2	Pile Cap of abutment and pier / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta	Completion of the pile cap of each abutment or pier / Završetak naglavne ploče iznad šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	8	38.374	306.992	7,60	291.642,40	8,00	306.992,00	0,40	15.349,60
5	Cast in site concrete box girder / Izlivanje betonskih sandučastih nosača na licu mesta	Completion of each span girder / Završetak svakog raspona nosača	7	96.826	677.782	4,76	460.891,76	6,79	657.448,54	2,03	196.556,78
7	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	197.070	197.070	0,00	0,00	0,36	70.945,20	0,36	70.945,20
8	Bearings / Ležišta	Completion of installation of bearing / Završetak ugradnje ležišta	1	8.840	8.840	0,00	0,00	1,00	8.840,00	1,00	8.840,00
Y	**Overpass bridge at km160+094.84 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 160+094.84 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
13	Pavement / Kolovoz	Completion of the pavement / Završetak kolovoza	1	62.887	62.887	0,28	17.608,36	0,57	35.845,59	0,29	18.237,23
Z	**Overpass bridge at km163+562.52 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 163+562.52 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
13	Pavement / Kolovoz	Completion of the pavement / Završetak kolovoza	1	91.642	91.642	0,29	26.576,18	0,64	58.650,88	0,35	32.074,70
AA	**Overpass bridge at km168+690.22 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 168+690.22 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
1	Pile of abutment and pier / Šip obalnog stuba i stuba mosta	Completion of each pile located on abutment or pier / Završetak šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	80	10.515	841.200	47,27	497.044,05	80,00	841.200,00	32,73	344.155,95
AE	**Railway gallery at km 177+623.9 / Galerija u km 177+623.9**										
1	Foundation / Temelj	Completion of the works / Završetak radova	1	5.367.040	5.367.040	0,00	0,00	0,83	4.454.643,20	0,83	4.454.643,20
2	Pier shaft and wall / Telo stuba i zid	Completion of the works / Završetak radova	1	1.791.650	1.791.650	0,00	0,00	0,23	412.079,50	0,23	412.079,50
4	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	238.800	238.800	0,00	0,00	0,25	59.700,00	0,25	59.700,00

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AG	**Overpass bridge at km179+395.83 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km179+395.83 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
12	Pavement / Kolovoz	Completion of the pavement / Završetak kolovoza	1	69.058	69.058	0,18	12.430,44	0,56	38.672,48	0,38	26.242,04
AH	**Overpass bridge at km180+969.60 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 180+969.60 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
12	Pavement / Kolovoz	Completion of the pavement / Završetak kolovoza	1	85.892	85.892	0,22	18.896,24	0,38	32.638,96	0,16	13.742,72
AG	**Underpass at railway / Podvožnjak ispod pruge**										
1	**Underpass at km 97+034.94 / Podvožnjak u km 97+034.94**										
1-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	62.360	62.360	0,20	12.472,08	0,40	24.944,16	0,20	12.472,08
5	**Underpass at km 142+712.26 / Podvožnjak u km 142+712.26**										
5-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	450.265	450.265	0,96	432.254,63	1,00	450.265,24	0,04	18.010,61
5-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	170.987	170.987	0,80	136.789,44	0,95	162.437,46	0,15	25.648,02
7	**Underpass at km 156+453,73 / Podvožnjak u km 156+453,73**										
7-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	582.579	582.579	0,93	541.798,32	1,00	582.578,84	0,07	40.780,52
9	**Underpass at km 174+515.35 / Podvožnjak u km 174+515.35**										
9-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	88.204	88.204	0,60	52.922,59	0,76	67.035,28	0,16	14.112,69
9-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	3.822.187	3.822.187	0,93	3.554.634,10	0,95	3.631.077,84	0,02	76.443,74
9-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	2.410.918	2.410.918	0,93	2.242.153,81	0,98	2.362.699,72	0,05	120.545,90
AK	**Culvert / Propust**										
19	Culvert at km 178+103,00 / Propust u km 178+103,00	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	97.131	194.262	0,00	0,00	0,44	42.737,72	0,44	42.737,72
22	Culvert at km 182+400 / Propust u km 182+400	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	1,04	82.776,92	1,35	107.450,81	0,31	24.673,89
23	Culvert at km 182+600 / Propust u km 182+600	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	1,24	98.695,56	1,35	107.450,81	0,11	8.755,25
25	Culvert at km 183+200 / Propust u km 183+200	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	1,33	105.858,94	1,35	107.450,81	0,02	1.591,86
28	Culvert at km 184+400 / Propust u km 184+400	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	0,00	0,00	1,26	100.287,42	1,26	100.287,42
29	Culvert at km 184+600 / Propust u km 184+600	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	0,00	0,00	1,23	97.899,62	1,23	97.899,62
AL	**Subway / Pothodnik**										
9	**Military ramp in Bačka Topola railway station / Vojna rampa u stanici Bačka Topola**										
9-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	29.082	29.082	0,00	0,00	1,00	29.081,50	1,00	29.081,50
10	**Subway in Žednik railway station / Pothodnik u stanici Žednik**										
10-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	37.556	37.556	0,70	26.289,24	0,85	31.922,64	0,15	5.633,41
11	**Subway in Naumovićevo railway station / Pothodnik u stanici Naumovićevo**										

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
11-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	37.875	37.875	0,47	17.801,04	0,57	21.588,49	0,10	3.787,46
12	**Subway in Subotica passenger railway station / Pothodnik u putničkoj stanici Subotica**										
12-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	1.396.620	1.396.620	0,21	293.290,20	0,23	321.222,60	0,02	27.932,40
12-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	698.310	698.310	0,21	146.645,10	0,23	160.611,30	0,02	13.966,20
12-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	114.057	114.057	0,08	9.124,58	0,23	26.233,18	0,15	17.108,60
Summary / Ukupno (USD)					**253.938.256**		**103.491.541,77**		**127.800.502,06**		**24.308.960,29**

Confirmed by Contractor /
Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 01.08.2023

Branimir A. Turajlija
mast. inž. građ.
br. licence: 441M40921

Коста Р. Кариклић
дипл. грађ. инж.
лиценца ИКС број 441М-539-21

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

Date/Datum : 01.08.2023

Иван З. Бабић
маст. инж. грађ.
Бр. лиценце: 341И 152 22

5. Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
R	**Access road to Vrbas station / Pristupni put do stanice Vrbas**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	164.055	164.055	0,80	131.244,00	1,00	164.055,00	0,20	32.811,00
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	173.521	173.521	0,00	0,00	0,20	34.704,20	0,20	34.704,20
4	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	37.071	37.071	0,00	0,00	0,55	20.389,05	0,55	20.389,05
S	**Underpass at km 118+708.31 of the railway line / Podvožnjak u km 118+708.31 železničke pruge**										
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	168.858	168.858	0,00	0,00	0,70	118.200,60	0,70	118.200,60
AA	**Overpass at km 135+112.95 of the railway line / Nadvožnjak u km 135+112.95 železničke pruge**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	45.296	45.296	0,00	0,00	0,20	9.059,20	0,20	9.059,20
AC	**Overpass at km 139+003.02 of the railway line / Nadvožnjak u km 139+003.02 železničke pruge**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	336.215	336.215	0,40	134.486,00	0,60	201.729,00	0,20	67.243,00

5. Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AD	**Underpass at km 142+055.50 of the railway line / Podvožnjak u km 142+055.50 železničke pruge**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	7.371	7.371	0,00	0,00	1,00	7.371,00	1,00	7.371,00
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	54.407	54.407	0,00	0,00	1,00	54.407,00	1,00	54.407,00
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	135.079	135.079	0,00	0,00	0,50	67.539,50	0,50	67.539,50
Summary / Ukupno (USD)					**27.374.721**		**3.175.787,79**		**3.587.512,34**		**411.724,55**

Confirmed by Contractor /
Odgovorni Izvođač radova

Зоран В. Младеновић
дипл. грађ. инж.
415 8181 05
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Date/Datum: 01.08.2023.

Драгољуб В. Николић
дипл. грађ. инж.
415 И00731 19

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

V. Đurđević
415 J338 15

Date/Datum : 01.08.2023

6. Drainage Works / Drenažni radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
L	**Drainage works in Subotica Passenger Station and Subotica Fraight Station / Drenažni radovi u putničkoj i teretnoj stanici Subotica**										
	Drainage works / Drenažni radovi	Completion of drainage works / Završetak drenažnih radova	1	452.749	452.749	0,00	0,00	0,08	36.219,92	0,08	36.219,92
M	**Relocation of channel 110 at km 83+634 railway / Izmeštanje kanala 110 u km 83+634 železnike pruge**										
	Summary / Ukupno (USD)				**8.971.793**		**640.232,12**		**676.452,04**		**36.219,92**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 01.08.2023.

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 01.08.2023

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Electric traction fixed installations-OCS: Novi Sad / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Novi Sad**										
A-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
3	OCS poles and portals-procurement / KM Stubovi i portali - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	229.770	459.540	1,80	413.586,00	1,90	436.563,00	0,10	22.977,00
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	156.661	313.322	1,40	219.325,40	1,90	297.655,90	0,50	78.330,50
A-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	6.648	13.296	1,40	9.307,20	1,50	9.972,00	0,10	664,80
11	Drop arm-procurement / Nosač opreme - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	15.054	30.108	1,50	22.581,00	1,60	24.086,40	0,10	1.505,40
B	**Electric traction fixed installations-OCS: Novi Sad - Rumenka / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Novi Sad - Rumenka**										
B-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
3	Twin cantilever-procurement / Dvostruka konzola - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	56.548	113.096	1,50	84.822,00	1,60	90.476,80	0,10	5.654,80
7	Automatic tensioning-procurement / Automatsko zatezanje - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	77.152	154.304	1,50	115.728,00	1,60	123.443,20	0,10	7.715,20
9	Drop arm-procurement / Nosač opreme - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	8.895	17.790	1,50	13.342,50	1,60	14.232,00	0,10	889,50
B-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	122.995	245.990	0,00	0,00	0,50	61.497,50	0,50	61.497,50

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
C	**Electric traction fixed installations-OCS: Rumenka / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Rumenka**										
C-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
3	OCS poles and portals-procurement / KM Stubovi i portali - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	102.740	205.480	1,80	184.932,00	1,90	195.206,00	0,10	10.274,00
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	70.050	140.100	1,80	126.090,00	1,90	133.095,00	0,10	7.005,00
C-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
11	Drop arm-procurement / Nosač opreme - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	5.131	10.262	1,50	7.696,50	1,60	8.209,60	0,10	513,10
C-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	40.576	81.152	0,00	0,00	0,50	20.288,00	0,50	20.288,00
D	**Electric traction fixed installations-OCS: Rumenka - Kisac / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Rumenka - Kisač**										
D-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	82.902	165.804	0,00	0,00	1,00	82.902,00	1,00	82.902,00
E	**Electric traction fixed installations-OCS: Kisac / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Kisač**										
E-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	47.872	95.744	0,00	0,00	0,50	23.936,00	0,50	23.936,00
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	52.620	105.240	0,00	0,00	1,00	52.620,00	1,00	52.620,00

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
E-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
11	Drop arm-procurement / Nosač opreme - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	3.079	6.158	0,00	0,00	1,60	4.926,40	1,60	4.926,40
E-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	42.214	84.428	0,00	0,00	0,10	4.221,40	0,10	4.221,40
F	**Electric traction fixed installations-OCS: Kisac - Stepanovicevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Kisač - Stepanovićevo**										
F-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
7	Automatic tensioning-procurement / Automatsko zatezanje - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	28.054	56.108	1,60	44.886,40	1,70	47.691,80	0,10	2.805,40
G	**Electric traction fixed installations-OCS: Stepanovicevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Stepanovićevo**										
G-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	58.512	117.024	0,00	0,00	1,00	58.512,00	1,00	58.512,00
G-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
11	Drop arm-procurement / Nosač opreme - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	3.421	6.842	0,00	0,00	1,60	5.473,60	1,60	5.473,60
H	**Electric traction fixed installations-OCS: Stepanovicevo - Zmajevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Stepanovićevo - Zmajevo**										
H-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	69.609	139.218	0,50	34.804,50	1,00	69.609,00	0,50	34.804,50
H-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
9	Automatic tensioning-procurement / Automatsko zatezanje - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	21.040	42.080	1,60	33.664,00	1,70	35.768,00	0,10	2.104,00

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
I	**Electric traction fixed installations-OCS: Zmajevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Zmajevo**										
I-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	64.785	129.570	0,00	0,00	0,48	31.096,80	0,48	31.096,80
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	67.661	135.322	0,00	0,00	1,00	67.661,00	1,00	67.661,00
I-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
11	Drop arm-procurement / Nosač opreme - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	2.052	4.104	0,00	0,00	1,60	3.283,20	1,60	3.283,20
K	**Electric traction fixed installations-OCS: Vrbas new / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Vrbas Nova**										
K-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
11	Drop arm-procurement / Nosač opreme - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	2.736	5.472	0,00	0,00	1,60	4.377,60	1,60	4.377,60
N	**Electric traction fixed installations-OCS: Vrbas new-Lovcenac / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Vrbas Nova - Lovćenac**										
N-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	293.908	587.816	0,00	0,00	0,90	264.517,20	0,90	264.517,20
O	**Electric traction fixed installations-OCS: Lovcenac / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Lovćenac**										
O-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	63.532	127.064	0,38	24.142,16	1,86	118.169,52	1,48	94.027,36
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	9.108	18.216	0,38	3.461,04	1,86	16.940,88	1,48	13.479,84
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	70.677	141.354	0,00	0,00	1,00	70.677,00	1,00	70.677,00

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
O-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
11	Drop arm-procurement / Nosač opreme - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	3.763	7.526	0,00	0,00	1,60	6.020,80	1,60	6.020,80
P	**Electric traction fixed installations-OCS: Lovcenac - Backa Topola / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Lovćenac - Bačka Topola**										
P-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	259.329	518.658	1,14	295.635,06	1,44	373.433,76	0,30	77.798,70
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	47.519	95.038	1,14	54.171,66	1,44	68.427,36	0,30	14.255,70
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	339.016	678.032	1,00	339.016,00	1,20	406.819,20	0,20	67.803,20
Q	**Electric traction fixed installations-OCS: Backa Topola / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Bačka Topola**										
Q-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
11	Drop arm-procurement / Nosač opreme - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	3.763	7.526	0,00	0,00	1,60	6.020,80	1,60	6.020,80
R	**Electric traction fixed installations-OCS: Backa Topola-Zednik / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Bačka Topola - Žednik**										
R-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	241.790	483.580	1,44	348.177,60	1,81	437.639,90	0,37	89.462,30
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	46.728	93.456	1,44	67.288,32	1,81	84.577,68	0,37	17.289,36
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	324.685	649.370	0,00	0,00	1,60	519.496,00	1,60	519.496,00

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
S	**Electric traction fixed installations-OCS: Zednik / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Žednik**										
S-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	71.603	143.206	0,90	64.442,70	0,98	70.170,94	0,08	5.728,24
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	16.235	32.470	0,90	14.611,50	0,98	15.910,30	0,08	1.298,80
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	127.682	255.364	0,00	0,00	1,00	127.682,00	1,00	127.682,00
S-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
11	Drop arm-procurement / Nosač opreme - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	2.736	5.472	0,00	0,00	1,60	4.377,60	1,60	4.377,60
T	**Electric traction fixed installations-OCS: Zednik-Naumovicevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Žednik - Naumovićevo**										
T-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	249.978	499.956	0,00	0,00	1,60	399.964,80	1,60	399.964,80
U	**Electric traction fixed installations-OCS: Naumovicevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Naumovićevo**										
U-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	146.986	293.972	0,00	0,00	1,00	146.986,00	1,00	146.986,00
U-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
11	Drop arm-procurement / Vozni vod KM - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	6.842	13.684	0,00	0,00	1,60	10.947,20	1,60	10.947,20

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
X	**Electric traction fixed installations-OCS: Subotica passenger / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Subotica putnička**										
X-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
11	Drop arm-procurement / Nosač opreme - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	29.082	58.164	0,00	0,00	1,90	55.255,80	1,90	55.255,80
Summary / Ukupno (USD)					**80.679.702**		**21.475.519,69**		**24.064.647,09**		**2.589.127,40**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 01.08.2023

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ

Date/Datum : 01.08.2023

Branimir A. Turajlija
mast. inž. grad.
br. licence: 441M40921

8. Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**RECONSTRUCTION OF "Novi Sad" ETS - ELECTRICAL PART / REKONSTRUKCIJA EVP "Novi Sad" - ELEKTRO DEO**										
A-1	**DISMANTLING OF ELECTRICAL EQUIPMENT / DEMONTAŽA ELEKTRO OPREME**										
1	Dismantling of 110/27.5kV equipment / Demontaža opreme 110/27.5 kV	set / kpl.	1	119.491	119.491	0,80	95.592,80	0,90	107.541,90	0,10	11.949,10
2	Dismantling of AC&DC system / Demontaža "AC&DC" sistema	set / kpl.	1	7.506	7.506	0,85	6.380,10	0,90	6.755,40	0,05	375,30
3	Dismantling of control protection panel / Demontaža upravljačkog panela	set / kpl.	1	1.996	1.996	0,85	1.696,60	0,90	1.796,40	0,05	99,80
4	Dismantling of cables / Demontaža kablova	set / kpl.	1	110.838	110.838	0,85	94.212,30	0,90	99.754,20	0,05	5.541,90
5	Dismantling of outdoor lighting / Demontaža spoljne rasvete	set / kpl.	1	1.895	1.895	0,85	1.610,75	0,90	1.705,50	0,05	94,75
B	**RECONSTRUCTION OF "Vrbas" ETS - ELECTRICAL PART / REKONSTRUKCIJA EVP "Vrbas" - ELEKTRO DEO**										
B-1	**DISMANTLING OF ELECTRICAL EQUIPMENT / DEMONTAŽA ELEKTRO OPREME**										
1	Dismantling of 110/27.5kV equipment / Demontaža opreme 110/27.5 kV	set / kpl.	1	119.491	119.491	0,50	59.745,50	0,70	83.643,70	0,20	23.898,20
D	**TSPn " Zmajevo" - ELECTRICAL PART / PSN "Zmajevo" - ELEKTRO DEO**										
D-1	**DISMANTLING OF ELECTRICAL EQUIPMENT / DEMONTAŽA ELEKTRO OPREME**										
1	Dismantling of 27.5kV equipment / Demontaža opreme 27.5kV	set / kpl.	1	35.982	35.982	0,00	0,00	0,70	25.187,40	0,70	25.187,40
2	Dismantling of grounding system / Demontaža sistema uzemljenja	set / kpl.	1	12.857	12.857	0,00	0,00	0,70	8.999,90	0,70	8.999,90
3	Dismantling of AC&DC system / Demontaža "AC&DC" sistema	set / kpl.	1	7.918	7.918	0,00	0,00	0,70	5.542,60	0,70	5.542,60
4	Dismantling of control protection cabinet / Demontaža ormana upravljanja i zaštite	set / kpl.	1	1.757	1.757	0,00	0,00	0,70	1.229,90	0,70	1.229,90
5	Dismantling of cables (electrical and control) / Demontaža kablova (strujnih i upravljačkih)	set / kpl.	1	21.590	21.590	0,00	0,00	0,70	15.113,00	0,70	15.113,00

8. Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
G	**TSP "Novi SAd" - ELECTRICAL PART / PS "Novi Sad" - ELEKTRO DEO**										
G-1	**DISMANTLING OF ELECTRICAL EQUIPMENT / DEMONTAŽA ELEKTRO OPREME**										
1	Dismantling of 27.5kV equipment / Demontaža opreme 27.5kV	set / kpl.	1	16.207	16.207	0,00	0,00	0,70	11.344,90	0,70	11.344,90
2	Dismantling of grounding system / Demontaža sistema uzemljenja	set / kpl.	1	12.857	12.857	0,00	0,00	0,70	8.999,90	0,70	8.999,90
3	Dismantling of AC&DC system / Demontaža "AC&DC" sistema	set / kpl.	1	7.918	7.918	0,00	0,00	0,70	5.542,60	0,70	5.542,60
4	Dismantling of control protection cabinet / Demontaža ormana upravljanja i zaštite	set / kpl.	1	1.757	1.757	0,00	0,00	0,70	1.229,90	0,70	1.229,90
5	Dismantling of cables (electrical and control) / Demontaža kablova (strujnih i upravljačkih)	set / kpl.	1	21.590	21.590	0,00	0,00	0,70	15.113,00	0,70	15.113,00
H	**TSP "Kisač" - ELECTRICAL PART / PS "Kisač" - ELEKTRO DEO**										
H-1	**DISMANTLING OF ELECTRICAL EQUIPMENT / DEMONTAŽA ELEKTRO OPREME**										
1	Dismantling of 27.5kV equipment / Demontaža opreme 27.5kV	set / kpl.	1	16.207	16.207	0,85	13.775,95	0,90	14.586,30	0,05	810,35
2	Dismantling of grounding system / Demontaža sistema uzemljenja	set / kpl.	1	12.857	12.857	0,85	10.928,45	0,90	11.571,30	0,05	642,85
5	Dismantling of cables (electrical and control) / Demontaža kablova (strujnih i upravljačkih)	set / kpl.	1	21.590	21.590	0,85	18.351,50	0,90	19.431,00	0,05	1.079,50
I	**TSP "Lovćenac" - ELECTRICAL PART / PS "Lovćenac" - ELEKTRO DEO**										
I-1	**DISMANTLING OF ELECTRICAL EQUIPMENT / DEMONTAŽA ELEKTRO OPREME**										
1	Dismantling of 27.5kV equipment / Demontaža opreme 27.5kV	set / kpl.	1	16.207	16.207	0,00	0,00	0,70	11.344,90	0,70	11.344,90
2	Dismantling of grounding system / Demontaža sistema uzemljenja	set / kpl.	1	12.857	12.857	0,00	0,00	0,70	8.999,90	0,70	8.999,90
3	Dismantling of AC&DC system / Demontaža "AC&DC" sistema	set / kpl.	1	7.918	7.918	0,00	0,00	0,70	5.542,60	0,70	5.542,60
4	Dismantling of control protection cabinet / Demontaža ormana upravljanja i zaštite	set / kpl.	1	1.757	1.757	0,00	0,00	0,70	1.229,90	0,70	1.229,90
5	Dismantling of cables (electrical and control) / Demontaža kablova (strujnih i upravljačkih)	set / kpl.	1	21.590	21.590	0,00	0,00	0,70	15.113,00	0,70	15.113,00

8. Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
J	**TSP "Žednik" - ELECTRICAL PART / PS "Žednik" - ELEKTRO DEO**										
J-1	**DISMANTLING OF ELECTRICAL EQUIPMENT / DEMONTAŽA ELEKTRO OPREME**										
5	Dismantling of cables (electrical and control) / Demontaža kablova (strujnih i upravljačkih)	set / kpl.	1	21.590	21.590	0,80	17.272,00	0,90	19.431,00	0,10	2.159,00
Summary / Ukupno (USD):					**22.273.130**		**952.477,95**		**1.139.662,10**		**187.184,15**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 01.08.2023.

Approved By Supervisor / Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 01.08.2023.

9. Power Supply / Napajanje

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Transformer station powered from OCS 25/0.23 kV / Trafo stanica napajana sa KM 25/0.23 kV**										
3	**Electrical installation works for 25/0.23 kV 100 kVA / Elektroinstalacioni radovi za 25/0.23 kV 100 kVA**										
3-1	construction and installation cost / Troškovi izgradnje i instalacije	set / komplet	39	10.294	401.466	0,00	0,00	0,80	8.235,20	0,80	8.235,20
B	**Distribution transformer stations 10(20)/0.4 kV / Distributivna trafo stanica 10(20)/0.4 kV**										
2	Supply of materials and equipment / Isporuka materijala i opreme	set / komplet	1	1.374.361	1.374.361	0,35	481.026,35	0,40	549.744,40	0,05	68.718,05
C	**Electric power installations / Elektroenergetske instalacije**										
2	**Electrical installations for facilities in Tošin Sluzbeno mesto Sajlovor / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Službenom mestu Sajlovo**										
2-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	121.283	121.283	0,00	0,00	0,30	36.384,90	0,30	36.384,90
4	**Electrical installations for facilities in Kisac / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Kisaču**										
4-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	236.003	236.003	0,50	118.001,50	0,70	165.202,10	0,20	47.200,60
6	**Electrical installations for facilities in Zmajevo / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Zmajevu**										
6-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	223.074	223.074	0,00	0,00	0,20	44.614,80	0,20	44.614,80
7	**Electrical installations for facilities in Vrbas / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Vrbasu**										
7-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	320.804	320.804	0,00	0,00	0,10	32.080,40	0,10	32.080,40
D	**Lighting installation in station / Instalacije stanične rasvete**										
3	Lighting installation in Kisac / Instalacije rasvete u Kisaču	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	38.248	38.248	0,00	0,00	0,30	11.474,40	0,30	11.474,40
5	Lighting installation in Stepanovicevo / Instalacije rasvete u Stepanovićevu	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	43.213	43.213	0,00	0,00	0,30	12.963,90	0,30	12.963,90
7	Lighting installation in Zmajevo / Instalacije rasvete u Zmajevu	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	47.450	47.450	0,20	9.490,00	0,50	23.725,00	0,30	14.235,00

9. Power Supply / Napajanje

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
E	**Lighting installation at grade separated crossings and access roads / Instalacije rasvete na denivelisanim ukrštajima i pristupnim putevima**										
8	Km131+245 / km 131+245	Completion of the works / Završetak radova	1	95.446	95.446	0,00	0,00	0,60	57.267,60	0,60	57.267,60
10	Km135+113 / km 135+113	Completion of the works / Završetak radova	1	141.842	141.842	0,00	0,00	0,60	85.105,20	0,60	85.105,20
11	Km138+933 / km 138+933	Completion of the works / Završetak radova	1	135.878	135.878	0,00	0,00	0,60	81.526,80	0,60	81.526,80
12	Km142+055 / km 142+055	Completion of the works / Završetak radova	1	85.900	85.900	0,00	0,00	0,60	51.540,00	0,60	51.540,00
13	Km142+713 / km 142+713	Completion of the works / Završetak radova	1	26.022	26.022	0,00	0,00	0,60	15.613,20	0,60	15.613,20
14	Km143+729 / km 143+729	Completion of the works / Završetak radova	1	82.587	82.587	0,00	0,00	0,60	49.552,20	0,60	49.552,20
16	Km157+444 / km 157+444	Completion of the works / Završetak radova	1	78.742	78.742	0,00	0,00	0,60	47.245,20	0,60	47.245,20
F	**Relocation and protection of electrical installations design for protection and relocation of the existing technical and utility infrastructure / Izmeštanje i zaštita elektro instalacija, projekat zaštite i izmeštanja postojeće tehničke i komunalne infrastrukture**										
II	**Relocation and protection of power installations-20kv(10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV)**										
30	km167+850-km168+000 / km 167+850-km 168+000	Completion of the works / Završetak radova	1	19.943	19.943	0,50	9.971,50	1,00	19.943,00	0,50	9.971,50
35	km174+850-km174+930 / km 174+850-km 174+930	Completion of the works / Završetak radova	1	22.096	22.096	0,00	0,00	0,74	16.351,04	0,74	16.351,04
Summary / Ukupno (USD):					**26.601.912**		**4.188.535,15**		**4.878.615,14**		**690.079,99**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 01.08.2023.

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 01.08.2023

10. Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Interlocking of the Novi Sad Passenger station and interstation distance belong to the Novi Sad / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Novi Sad putnička i međustanično rastojanje koje pripada Novom Sadu**										
A-1	**Indoor equipment in stations / Unutrašnja oprema u stanici**										
8	Power Box / Napojni orman	station / Stanica	1	2.144	2.144	0,00	0,00	0,90	1.929,60	0,90	1.929,60
B	**Interlocking of the Sajlovo block station and interstation distance belong to the Sajlovo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Sajlovo i međustanično rastojanje koje pripada Sajlovu**										
B-1	**Indoor equipment in stations / Unutrašnja oprema u stanicama**										
1	CBI (including Electronic automatic blocking device, optical cable termination frame, safety interface, and indoor equipment in stations constituting the automatic block on the open line)-hardware / CBI (Uključujući elektronski APB, završni ram optičkog kabla, sigurnosni interfejs, i unutrašnju opremu u stanici koja predstavlja APB na otvorenoj pruzi) - hardver	station / Stanica	1	1.911.580	1.911.580	0,00	0,00	0,90	1.720.422,00	0,90	1.720.422,00
3	CTC-hardware / TK - hardver	station / Stanica	1	177.004	177.004	0,00	0,00	0,90	159.303,60	0,90	159.303,60
5	CSM / CSM	station / Stanica	1	189.158	189.158	0,00	0,00	0,90	170.242,20	0,90	170.242,20
8	Power Box / Napojni orman	station / Stanica	1	892	892	0,00	0,00	0,90	802,80	0,90	802,80
9	Power Panel / Napojni uređaj	station / Stanica	1	194.148	194.148	0,00	0,00	0,90	174.733,20	0,90	174.733,20
11	Video monitoring and controlling of points lever position / Video nadzor i kontrola položaja poluga skretnica	station / Stanica	1	8.380	8.380	0,00	0,00	0,90	7.542,00	0,90	7.542,00
B-2	**Outdoor equipment in stations / Spoljna oprema u stanici**										
3	Video monitoring and controlling of points lever position / Video nadzor i kontrola položaja poluga skretnica	station / Stanica	1	50.044	50.044	0,00	0,00	0,90	45.039,60	0,90	45.039,60
C	**Interlocking of the Rumenka station and interstation distance belong to the Rumenka / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Rumenka i međustanično rastojanje koje pripada Rumenci**										
C-1	**Indoor equipment in stations / Unutrašnja oprema u stanicama**										
1	CBI (including Electronic automatic blocking device, optical cable termination frame, safety interface, and indoor equipment in stations constituting the automatic block on the open line)-hardware / CBI (Uključujući elektronski APB, završni ram optičkog kabla, sigurnosni interfejs, i unutrašnju opremu u stanici koja predstavlja APB na otvorenoj pruzi) - hardver	station / Stanica	1	1.401.825	1.401.825	0,00	0,00	0,90	1.261.642,50	0,90	1.261.642,50
3	CTC-hardware / TK - hardver	station / Stanica	1	129.802	129.802	0,00	0,00	0,90	116.821,80	0,90	116.821,80
5	CSM / CSM	station / Stanica	1	138.715	138.715	0,00	0,00	0,90	124.843,50	0,90	124.843,50
8	Power Box / Napojni orman	station / Stanica	1	654	654	0,00	0,00	0,90	588,60	0,90	588,60
9	Power Panel / Napojni uređaj	station / Stanica	1	142.374	142.374	0,00	0,00	0,90	128.136,60	0,90	128.136,60
10	Safety microprocessor evaluator / Sigurnosni mikroprocesorski evaluator	station / Stanica	1	154.470	154.470	0,00	0,00	0,90	139.023,00	0,90	139.023,00

11	Video monitoring and controlling of points lever position / Video nadzor i kontrola položaja poluga skretnica	station / Stanica	1	6.144	6.144	0,00	0,00	0,90	5.529,60	0,90	5.529,60
12	Cable distribution frame / Ram završnog kablovskog razvodnika	station / Stanica	1	24.583	24.583	0,40	9.833,20	0,90	22.124,70	0,50	12.291,50
C-2	**Outdoor equipment in stations / Spoljna oprema u stanici**										
3	Video monitoring and controlling of points lever position / Video nadzor i kontrola položaja poluga skretnica	station / Stanica	1	36.698	36.698	0,00	0,00	0,90	33.028,20	0,90	33.028,20
6	Outdoor members constituting the twin axle counter (wheel sensor) provided with rail fastening and shields, connecting housing, electronic cards and surge arrester members. Covering shall be painted to show signal mark 207: "section limit" / Spoljne komponente brojača osovina (detektora točka) sa pričvrsnim i zaštitnim elementima, kućištem, elektronskim karticama i elementima za odvođenje prenapona. Na kućištu će farbom biti ispisana signalna oznaka 207: "granica odseka"	station / Stanica	1	193.975	193.975	0,00	0,00	0,90	174.577,50	0,90	174.577,50
D	**Interlocking of the Kisač station and interstation distance belong to the Kisač / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Kisač i međustanično rastojanje koje pripada Kisaču**										
D-1	**Indoor equipment in stations / Unutrašnja oprema u stanicama**										
1	CBI (including Electronic automatic blocking device, optical cable termination frame, safety interface, and indoor equipment in stations constituting the automatic block on the open line)-hardware / CBI (Uključujući elektronski APB, završni ram optičkog kabla, sigurnosni interfejs, i unutrašnju opremu u stanici koja predstavlja APB na otvorenoj pruzi) - hardver	station / Stanica	1	1.146.948	1.146.948	0,00	0,00	0,90	1.032.253,20	0,90	1.032.253,20
3	CTC-hardware / TK - hardver	station / Stanica	1	106.202	106.202	0,00	0,00	0,90	95.581,80	0,90	95.581,80
5	CSM / CSM	station / Stanica	1	113.493	113.493	0,00	0,00	0,90	102.143,70	0,90	102.143,70
8	Power Box / Napojni orman	station / Stanica	1	535	535	0,00	0,00	0,90	481,50	0,90	481,50
9	Power Panel / Napojni uređaj	station / Stanica	1	116.487	116.487	0,00	0,00	0,90	104.838,30	0,90	104.838,30
10	Safety microprocessor evaluator / Sigurnosni mikroprocesorski evaluator	station / Stanica	1	126.384	126.384	0,00	0,00	0,90	113.745,60	0,90	113.745,60
11	Video monitoring and controlling of points lever position / Video nadzor i kontrola položaja poluga skretnica	station / Stanica	1	5.028	5.028	0,00	0,00	0,90	4.525,20	0,90	4.525,20
12	Cable distribution frame / Ram završnog kablovskog razvodnika	station / Stanica	1	20.113	20.113	0,40	8.045,20	0,90	18.101,70	0,50	10.056,50
D-2	**Outdoor equipment in stations / Spoljna oprema u stanici**										
3	Video monitoring and controlling of points lever position / Video nadzor i kontrola položaja poluga skretnica	station / Stanica	1	30.026	30.026	0,00	0,00	0,90	27.023,40	0,90	27.023,40
6	Outdoor members constituting the twin axle counter (wheel sensor) provided with rail fastening and shields, connecting housing, electronic cards and surge arrester members. Covering shall be painted to show signal mark 207: "section limit" / Spoljne komponente brojača osovina (detektora točka) sa pričvrsnim i zaštitnim elementima, kućištem, elektronskim karticama i elementima za odvođenje prenapona. Na kućištu će farbom biti ispisana signalna oznaka 207: "granica odseka"	station / Stanica	1	158.707	158.707	0,00	0,00	1,00	158.707,00	1,00	158.707,00

E	**Interlocking of the Stepanovićevo station and interstation distance belong to the Stepanovićevo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Stepanovićevo i međustanično rastojanje koje pripada Stepanovićevu**										
E-1	**Indoor equipment in stations / Unutrašnja oprema u stanicama**										
1	CBI (including Electronic automatic blocking device, optical cable termination frame, safety interface, and indoor equipment in stations constituting the automatic block on the open line)-hardware / CBI (Uključujući elektronski APB, završni ram optičkog kabla, sigurnosni interfejs, i unutrašnju opremu u stanici koja predstavlja APB na otvorenoj pruzi) - hardver	station / Stanica	1	1.401.825	1.401.825	0,00	0,00	0,90	1.261.642,50	0,90	1.261.642,50
3	CTC-hardware / TK - hardver	station / Stanica	1	129.802	129.802	0,00	0,00	0,90	116.821,80	0,90	116.821,80
5	CSM / CSM	station / Stanica	1	138.715	138.715	0,00	0,00	0,90	124.843,50	0,90	124.843,50
8	Power Box / Napojni orman	station / Stanica	1	654	654	0,00	0,00	0,90	588,60	0,90	588,60
9	Power Panel / Napojni uređaj	station / Stanica	1	142.374	142.374	0,00	0,00	0,90	128.136,60	0,90	128.136,60
10	Safety microprocessor evaluator / Sigurnosni mikroprocesorski evaluator	station / Stanica	1	154.470	154.470	0,00	0,00	0,90	139.023,00	0,90	139.023,00
11	Video monitoring and controlling of points lever position / Video nadzor i kontrola položaja poluga skretnica	station / Stanica	1	6.144	6.144	0,00	0,00	0,90	5.529,60	0,90	5.529,60
12	Cable distribution frame / Ram završnog kablovskog razvodnika	station / Stanica	1	24.583	24.583	0,40	9.833,20	0,90	22.124,70	0,50	12.291,50
E-2	**Outdoor equipment in stations / Spoljna oprema u stanici**										
3	Video monitoring and controlling of points lever position / Video nadzor i kontrola položaja poluga skretnica	station / Stanica	1	36.698	36.698	0,00	0,00	0,90	33.028,20	0,90	33.028,20
6	Outdoor members constituting the twin axle counter (wheel sensor) provided with rail fastening and shields, connecting housing, electronic cards and surge arrester members. Covering shall be painted to show signal mark 207: "section limit" / Spoljne komponente brojača osovina (detektora točka) sa pričvrsnim i zaštitnim elementima, kućištem, elektronskim karticama i elementima za odvođenje prenapona. Na kućištu će farbom biti ispisana signalna oznaka 207: "granica odseka"	station / Stanica	1	193.975	193.975	0,00	0,00	0,90	174.577,50	0,90	174.577,50
F	**Interlocking of the Zmajevo station and interstation distance belong to the Zmajevo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Zmajevo i međustanično rastojanje koje pripada Zmejevu**										
F-1	**Indoor equipment in stations / Unutrašnja oprema u stanicama**										
1	CBI (including Electronic automatic blocking device, optical cable termination frame, safety interface, and indoor equipment in stations constituting the automatic block on the open line)-hardware / CBI (Uključujući elektronski APB, završni ram optičkog kabla, sigurnosni interfejs, i unutrašnju opremu u stanici koja predstavlja APB na otvorenoj pruzi) - hardver	station / Stanica	1	1.274.386	1.274.386	0,00	0,00	0,90	1.146.947,40	0,90	1.146.947,40
3	CTC-hardware / TK - hardver	station / Stanica	1	118.003	118.003	0,00	0,00	0,90	106.202,70	0,90	106.202,70
5	CSM / CSM	station / Stanica	1	126.105	126.105	0,00	0,00	0,90	113.494,50	0,90	113.494,50
8	Power Box / Napojni orman	station / Stanica	1	595	595	0,00	0,00	0,90	535,50	0,90	535,50
9	Power Panel / Napojni uređaj	station / Stanica	1	129.430	129.430	0,00	0,00	0,90	116.487,00	0,90	116.487,00
10	Safety microprocessor evaluator / Sigurnosni mikroprocesorski evaluator	station / Stanica	1	140.426	140.426	0,00	0,00	0,90	126.383,40	0,90	126.383,40
11	Video monitoring and controlling of points lever position / Video nadzor i kontrola položaja poluga skretnica	station / Stanica	1	5.586	5.586	0,00	0,00	0,90	5.027,40	0,90	5.027,40
12	Cable distribution frame / Ram završnog kablovskog razvodnika	station / Stanica	1	22.347	22.347	0,40	8.938,80	0,90	20.112,30	0,50	11.173,50

F-2	**Outdoor equipment in stations / Spoljna oprema u stanici**										
3	Video monitoring and controlling of points lever position / Video nadzor i kontrola položaja poluga skretnica	station / Stanica	1	33.362	33.362	0,00	0,00	0,90	30.025,80	0,90	30.025,80
6	Outdoor members constituting the twin axle counter (wheel sensor) provided with rail fastening and shields, connecting housing, electronic cards and surge arrester members. Covering shall be painted to show signal mark 207: "section limit" / Spoljne komponente brojača osovina (detektora točka) sa pričvrsnim i zaštitnim elementima, kućištem, elektronskim karticama i elementima za odvođenje prenapona. Na kućištu će farbom biti ispisana signalna oznaka 207: "granica odseka"	station / Stanica	1	176.341	176.341	0,00	0,00	0,90	158.706,90	0,90	158.706,90
G	**Interlocking of the New Vrbas station and interstation distance belong to the New Vrbas / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Vrbas nova i međustanično rastojanje koje pripada Vrbas novoj**										
G-1	**Indoor equipment in stations / Unutrašnja oprema u stanicama**										
12	Cable distribution frame / Ram završnog kablovskog razvodnika	station / Stanica	1	29.798	29.798	0,40	11.919,20	0,90	26.818,20	0,50	14.899,00
H	**Interlocking of the Lovćenac station and interstation distance belong to the Lovćenac / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Lovćenac i međustanično rastojanje koje pripada Lovćencu**										
H-1	**Indoor equipment in stations / Unutrašnja oprema u stanicama**										
12	Cable distribution frame / Ram završnog kablovskog razvodnika	station / Stanica	1	26.817	26.817	0,40	10.726,80	0,90	24.135,30	0,50	13.408,50
I	**Interlocking of the Bačka Topola station and interstation distance belong to the Bačka Topola / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Bačka Topola i međustanično rastojanje koje pripada Bačkoj Topoli**										
I-1	**Indoor equipment in stations / Unutrašnja oprema u stanicama**										
12	Cable distribution frame / Ram završnog kablovskog razvodnika	station / Stanica	1	53.636	53.636	0,40	21.454,40	0,90	48.272,40	0,50	26.818,00
J	**Interlocking of the Žednik station and interstation distance belong to the Žednik / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Žednik i međustanično rastojanje koje pripada Žedniku**										
J-1	**Indoor equipment in stations / Unutrašnja oprema u stanicama**										
12	Cable distribution frame / Ram završnog kablovskog razvodnika	station / Stanica	1	29.052	29.052	0,40	11.620,80	0,90	26.146,80	0,50	14.526,00
K	**Interlocking of the Naumovićevo station and interstation distance belong to the Naumovićevo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Naumovićevo i međustanično rastojanje koje pripada Naumovićevu**										
K-1	**Indoor equipment in stations / Unutrašnja oprema u stanicama**										
12	Cable distribution frame / Ram završnog kablovskog razvodnika	station / Stanica	1	31.287	31.287	0,40	12.514,80	0,90	28.158,30	0,50	15.643,50
L	**Interlocking of the Subotica station and interstation distance belong to the Subotica / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Subotica i međustanično rastojanje koje pripada Subotici**										
L-1	**Indoor equipment in stations / Unutrašnja oprema u stanicama**										
12	Cable distribution frame / Ram završnog kablovskog razvodnika	station / Stanica	1	181.028	181.028	0,40	72.411,20	0,90	162.925,20	0,50	90.514,00
Summary / Ukupno (USD):					**116.510.191**		**13.843.453,70**		**23.756.583,60**		**9.913.129,90**

Confirmed by Contractor /
Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 01.08.2023.

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 01.08.2023.

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed In Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
C	**Optical cables and transition system of noncritical systems / OPTIČKI KABLOVI I PRENOSNI SISTEM NEKRITIČNIH SISTEMA**										
9	Subregional station equipment-Vrbas / OPREMA SUBREGIONALNE STANICE-Vrbas	set / komplet	1	103.406	103.406	0,65	67.213,90	0,80	82.724,80	0,15	15.510,90
10	Subregional station equipment-Backa Topola / OPREMA SUBREGIONALNE STANICE-Bačka Topola	set / komplet	1	103.406	103.406	0,65	67.213,90	0,80	82.724,80	0,15	15.510,90
D	**Design of telecommunication System in stations and stopping places / PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA U STANICAMA I STAJALIŠTIMA**										
D-1	**Index volume / OPŠTA SVESKA**										
7	Video surveillance system-Material / SISTEM VIDEO NADZORA-Materijal	set / komplet	1	760.141	760.141	0,57	433.280,37	0,80	608.112,80	0,23	174.832,43
D-2	**Location NOVI SAD / LOKACIJA NOVI SAD**										
7	Video surveillance system-Material / SISTEM VIDEO NADZORA-Materijal	set / komplet	1	529.557	529.557	0,68	360.098,76	0,80	423.645,60	0,12	63.546,84
9	Public address system-Material / RAZGLASNI SISTEM-Materijal	set / komplet	1	206.606	206.606	0,68	140.492,08	0,80	165.284,80	0,12	24.792,72
37	Subregional station equipment - Video surveillance system-Material / OPREMA SUBREGIONALNE STANICE - SISTEM VIDEO NADZORA-Materijal	set / komplet	1	446.575	446.575	0,00	0,00	0,80	357.260,00	0,80	357.260,00
D-3	**Location SAJLOVO / LOKACIJA SAJLOVO**										
7	Video surveillance system-Material / SISTEM VIDEO NADZORA-Materijal	set / komplet	1	51.165	51.165	0,44	22.512,60	0,80	40.932,00	0,36	18.419,40
D-5	**Location RUMENKA / LOKACIJA RUMENKA**										
7	Video surveillance system-Material / SISTEM VIDEO NADZORA-Materijal	set / komplet	1	51.165	51.165	0,44	22.512,60	0,80	40.932,00	0,36	18.419,40
D-6	**Location KISAC / LOKACIJA KISAČ**										

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
4	Common communication network-Material / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Materijal	set / komplet	1	241.738	241.738	0,70	169.216,60	0,80	193.390,40	0,10	24.173,80
8	Video surveillance system-Material / SISTEM VIDEO NADZORA-Materijal	set / komplet	1	218.528	218.528	0,63	137.672,64	0,80	174.822,40	0,17	37.149,76
10	Public address system-Material / RAZGLASNI SISTEM-Materijal	set / komplet	1	111.553	111.553	0,63	70.278,39	0,80	89.242,40	0,17	18.964,01
D-7	**Location STEPANOVICEVO / LOKACIJA STEPANOVIĆEVO**										
8	Video surveillance system-Material / SISTEM VIDEO NADZORA-Materijal	set / komplet	1	220.899	220.899	0,64	141.375,36	0,80	176.719,20	0,16	35.343,84
10	Public address system-Material / RAZGLASNI SISTEM-Materijal	set / komplet	1	125.174	125.174	0,64	80.111,36	0,80	100.139,20	0,16	20.027,84
D-8	**Location ZMAJEVO / LOKACIJA ZMAJEVO**										
4	Common communication network-Material / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Materijal	set / komplet	1	245.916	245.916	0,70	172.141,20	0,80	196.732,80	0,10	24.591,60
8	Video surveillance system-Material / SISTEM VIDEO NADZORA-Materijal	set / komplet	1	218.815	218.815	0,64	140.041,60	0,80	175.052,00	0,16	35.010,40
10	Public address system-Material / RAZGLASNI SISTEM-Materijal	set / komplet	1	114.750	114.750	0,62	71.145,00	0,80	91.800,00	0,18	20.655,00
D-9	**Location VRBAS / LOKACIJA VRBAS NOVA**										
3	Common communication network-Material / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Materijal	set / komplet	1	441.466	441.466	0,70	309.026,20	0,80	353.172,80	0,10	44.146,60
7	Video surveillance system-Material / SISTEM VIDEO NADZORA-Materijal	set / komplet	1	279.596	279.596	0,65	181.737,40	0,80	223.676,80	0,15	41.939,40
9	Public address system-Material / RAZGLASNI SISTEM-Materijal	set / komplet	1	105.503	105.503	0,63	66.466,89	0,80	84.402,40	0,17	17.935,51

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
33	Subregional station equipment - Video surveillance system-Material / OPREMA SUBREGIONALNE STANICE - SISTEM VIDEO NADZORA-Materijal	set / komplet	1	278.445	278.445	0,00	0,00	0,80	222.756,00	0,80	222.756,00
D-11	**Location LOVCENAC - MALI IDJOS / LOKACIJA LOVĆENAC - MALI IĐOŠ**										
4	Common communication network-Material / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Materijal	set / komplet	1	246.007	246.007	0,70	172.204,90	0,80	196.805,60	0,10	24.600,70
8	Video surveillance system-Material / SISTEM VIDEO NADZORA-Materijal	set / komplet	1	219.836	219.836	0,64	140.695,04	0,80	175.868,80	0,16	35.173,76
10	Public address system-Material / RAZGLASNI SISTEM-Materijal	set / komplet	1	111.553	111.553	0,64	71.393,92	0,80	89.242,40	0,16	17.848,48
D-12	**Location BACKA TOPOLA / LOKACIJA BAČKA TOPOLA**										
3	Common communication network-Material / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Materijal	set / komplet	1	481.365	481.365	0,70	336.955,50	0,80	385.092,00	0,10	48.136,50
7	Video surveillance system-Material / SISTEM VIDEO NADZORA-Materijal	set / komplet	1	378.150	378.150	0,66	249.579,00	0,80	302.520,00	0,14	52.941,00
9	Public address system-Material / RAZGLASNI SISTEM-Materijal	set / komplet	1	189.048	189.048	0,66	124.771,68	0,80	151.238,40	0,14	26.466,72
37	Subregional station equipment - Video surveillance system-Material / OPREMA SUBREGIONALNE STANICE - SISTEM VIDEO NADZORA-Materijal	set / komplet	1	278.445	278.445	0,00	0,00	0,80	222.756,00	0,80	222.756,00
D-13	**Location ZEDNIK / LOKACIJA ŽEDNIK**										
4	Common communication network-Material / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Materijal	set / komplet	1	247.408	247.408	0,70	173.185,60	0,80	197.926,40	0,10	24.740,80
8	Video surveillance system-Material / SISTEM VIDEO NADZORA-Materijal	set / komplet	1	220.941	220.941	0,64	141.402,24	0,80	176.752,80	0,16	35.350,56
10	Public address system-Material / RAZGLASNI SISTEM-Materijal	set / komplet	1	109.379	109.379	0,62	67.814,98	0,80	87.503,20	0,18	19.688,22

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
D-14	**Location NAUMOVICEVO / LOKACIJA NAUMOVIĆEVO**										
4	Common communication network-Material / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Materijal	set / komplet	1	247.106	247.106	0,70	172.974,20	0,80	197.684,80	0,10	24.710,60
8	Video surveillance system-Material / SISTEM VIDEO NADZORA-Materijal	set / komplet	1	227.275	227.275	0,64	145.456,00	0,80	181.820,00	0,16	36.364,00
10	Public address system-Material / RAZGLASNI SISTEM-Materijal	set / komplet	1	112.775	112.775	0,63	71.048,25	0,80	90.220,00	0,17	19.171,75
D-15	**Location SUBOTICA / LOKACIJA SUBOTICA**										
7	Video surveillance system-Material / SISTEM VIDEO NADZORA-Materijal	set / komplet	1	388.669	388.669	0,67	260.408,23	0,80	310.935,20	0,13	50.526,97
9	Public address system-Material / RAZGLASNI SISTEM-Materijal	set / komplet	1	206.932	206.932	0,66	136.575,12	0,80	165.545,60	0,14	28.970,48
37	Subregional station equipment - Video surveillance system-Material / OPREMA SUBREGIONALNE STANICE - SISTEM VIDEO NADZORA-Materijal	set / komplet	1	502.617	502.617	0,00	0,00	0,80	402.093,60	0,80	402.093,60
E	**RADIO systems / RADIO SISTEMI**										
E-1	**COMMON FOR THE WHOLE LINE / ZAJEDNIČKO ZA CELU LINIJU**										
1	Total Transmission system for critical services - COMMON FOR THE WHOLE LINE: / UKUPNO PRENOSNI SISTEM ZA KRITIČNE SERVISE - ZAJEDNIČKO ZA CELU LINIJU:	set / komplet	1	856.899	856.899	0,21	179.948,79	0,60	514.139,40	0,39	334.190,61
2	Total GSM-R system, eirene dispatching system, MONITROING system FOR Abis, A AND INTERFACE TOWARDS RBC - COMMON FOR THE WHOLE LINE: / UKUPNO GSM-R SISTEM, CEO DISPEČERSKI SISTEM, MONITORING SISTEM ZA Абис, i INTERFEJS KA RADIO BLOK CENTRU, ZA CELU LINIJUE:	set / komplet	1	11.772.578	11.772.578	0,30	3.531.773,40	0,50	5.886.289,00	0,20	2.354.515,60

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
E-3	**NOVI SAD RAILWAY STATION / Stanica Novi Sad**										
4	Total eirene dispatching system: / UKUPNO CEO DISPEČERSKI SISTEM:	set / komplet	1	241.122	241.122	0,56	135.028,32	0,80	192.897,60	0,24	57.869,28
E-4	**TSP NOVI SAD / EVP Novi Sad**										
1	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	162.310	162.310	0,62	100.632,20	0,80	129.848,00	0,18	29.215,80
E-5	**SAJLOVO Location / LOKACIJA Sajlovo**										
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	186.174	186.174	0,63	117.289,62	0,80	148.939,20	0,17	31.649,58
E-6	**RUMENKA RAILWAY STATION / STANICA Rumenka**										
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	186.174	186.174	0,63	117.289,62	0,80	148.939,20	0,17	31.649,58
E-7	**KISAC RAILWAY STATION / STANICA Kisač**										
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	186.174	186.174	0,63	117.289,62	0,80	148.939,20	0,17	31.649,58
4	Total eirene dispatching system: / UKUPNO CEO DISPEČERSKI SISTEM:	set / komplet	1	61.653	61.653	0,57	35.142,21	0,80	49.322,40	0,23	14.180,19
E-8	**TSP KISAC / PS Kisač**										

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	162.310	162.310	0,62	100.632,20	0,80	129.848,00	0,18	29.215,80
E-9	**STEPANOVICEVO RAILWAY STATION / STANICA Stepanovićevo**										
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	186.174	186.174	0,63	117.289,62	0,80	148.939,20	0,17	31.649,58
E-10	**ZMAJEVO RAILWAY STATION / STANICA Zmajevo**										
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	189.109	189.109	0,63	119.138,67	0,80	151.287,20	0,17	32.148,53
4	Total eirene dispatching system: / UKUPNO CEO DISPEČERSKI SISTEM:	set / komplet	1	61.653	61.653	0,57	35.142,21	0,80	49.322,40	0,23	14.180,19
E-11	**TSPn ZMAJEVO / PSN Zmajevo**										
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	162.310	162.310	0,62	100.632,20	0,80	129.848,00	0,18	29.215,80
E-12	**BACKO DOBRO POLJE Location / LOKACIJA Bačko Dobro Polje**										
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	166.161	166.161	0,60	99.696,60	0,80	132.928,80	0,20	33.232,20
3	Total GSM-R system: / UKUPNO GSM-R SISTEM:	set / komplet	1	241.057	241.057	0,00	0,00	0,70	168.739,90	0,70	168.739,90
E-13	**VRBAS NOVA RAILWAY STATION / STANICA Vrbas Nova**										

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	370.831	370.831	0,66	244.748,46	0,80	296.664,80	0,14	51.916,34
4	Total eirene dispatching system: / UKUPNO CEO DISPEČERSKI SISTEM:	set / komplet	1	78.820	78.820	0,54	42.562,80	0,80	63.056,00	0,26	20.493,20
E-14	**ETS VRBAS / EVP Vrbas**										
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	162.310	162.310	0,62	100.632,20	0,80	129.848,00	0,18	29.215,80
E-15	**VRBAS ATAR Location / LOKACIJA Vrbas Atar**										
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	166.161	166.161	0,60	99.696,60	0,80	132.928,80	0,20	33.232,20
E-16	**LOVCENAC RAILWAY STATION / STANICA Lovćenac**										
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	186.174	186.174	0,63	117.289,62	0,80	148.939,20	0,17	31.649,58
4	Total eirene dispatching system: / UKUPNO CEO DISPEČERSKI SISTEM:	set / komplet	1	61.653	61.653	0,57	35.142,21	0,80	49.322,40	0,23	14.180,19
E-17	**TSP LOVCENAC / PS Lovćenac**										

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	162.310	162.310	0,63	102.255,30	0,80	129.848,00	0,17	27.592,70
E-18	**MALI IDOS Location / LOKACIJA Mali Iđoš Polje**										
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	166.161	166.161	0,60	99.696,60	0,80	132.928,80	0,20	33.232,20
3	Total GSM-R system: / UKUPNO GSM-R SISTEM:	set / komplet	1	241.057	241.057	0,00	0,00	0,70	168.739,90	0,70	168.739,90
E-19	**BACKA TOPOLA RAILWAY STATION / STANICA Bačka Topola**										
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	370.831	370.831	0,66	244.748,46	0,80	296.664,80	0,14	51.916,34
4	Total eirene dispatching system: / UKUPNO CEO DISPEČERSKI SISTEM:	set / komplet	1	77.352	77.352	0,56	43.317,12	0,80	61.881,60	0,24	18.564,48
E-21	**MALI BEOGRAD Location / LOKACIJA Mali Beograd**										
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	166.161	166.161	0,60	99.696,60	0,80	132.928,80	0,20	33.232,20
3	Total GSM-R system: / UKUPNO GSM-R SISTEM:	set / komplet	1	241.057	241.057	0,00	0,00	0,70	168.739,90	0,70	168.739,90
E-22	**ZEDNIK RAILWAY STATION / STANICA Žednik**										

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	186.174	186.174	0,63	117.289,62	0,80	148.939,20	0,17	31.649,58
4	Total eirene dispatching system: / UKUPNO CEO DISPEČERSKI SISTEM:	set / komplet	1	61.653	61.653	0,57	35.142,21	0,80	49.322,40	0,23	14.180,19
E-23	**TSP ZEDNIK / PS Žednik**										
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	162.310	162.310	0,62	100.632,20	0,80	129.848,00	0,18	29.215,80
E-24	**VERUSIC Location / LOKACIJA Verušić**										
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	166.161	166.161	0,60	99.696,60	0,80	132.928,80	0,20	33.232,20
3	Total GSM-R system: / UKUPNO GSM-R SISTEM:	set / komplet	1	241.057	241.057	0,00	0,00	0,70	168.739,90	0,70	168.739,90
E-25	**NAUMOVICEVO RAILWAY STATION / STANICA Naumovićevo**										
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	186.174	186.174	0,63	117.289,62	0,80	148.939,20	0,17	31.649,58

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
4	Total eirene dispatching system: / UKUPNO CEO DISPEČERSKI SISTEM:	set / komplet	1	61.653	61.653	0,57	35.142,21	0,80	49.322,40	0,23	14.180,19
E-26	**ETS SUBOTICA / EVP Subotica**										
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	162.310	162.310	0,62	100.632,20	0,80	129.848,00	0,18	29.215,80
E-27	**NOVI GRAD Location / LOKACIJA Novi Grad**										
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	166.161	166.161	0,60	99.696,60	0,80	132.928,80	0,20	33.232,20
3	Total GSM-R system: / UKUPNO GSM-R SISTEM:	set / komplet	1	253.964	253.964	0,00	0,00	0,70	177.774,80	0,70	177.774,80
E-28	**SUBOTICA RAILWAY STATION / STANICA Subotica**										
4	Total eirene dispatching system: / UKUPNO CEO DISPEČERSKI SISTEM:	set / komplet	1	193.024	193.024	0,42	81.070,08	0,80	154.419,20	0,38	73.349,12
E-29	**TSP SUBOTICA / PS Subotica**										
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	162.310	162.310	0,62	100.632,20	0,80	129.848,00	0,18	29.215,80
E-30	**STATE BORDER (KELEBIJA) Location / LOKACIJA Državna Granica (KELEBIJA)**										
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	166.161	166.161	0,60	99.696,60	0,80	132.928,80	0,20	33.232,20

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
3	Total GSM-R system: / UKUPNO GSM-R SISTEM:	set / komplet	1	241.057	241.057	0,00	0,00	0,70	168.739,90	0,70	168.739,90
E-31	**TSPn STATE BORDER (KELEBIJA) / PSN Državna Granica (KELEBIJA)**										
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	163.092	163.092	0,62	101.117,04	0,80	130.473,60	0,18	29.356,56
F	Relocation and protection of telecommunications network / IZMEŠTANjE I ZAŠTITA TELEKOMUNIKACIONE MREŽE	set / komplet	**29**	**37.944**	**1.100.376**	13,00	493.272,00	16,00	607.104,00	3,00	113.832,00
Summary / Ukupno (USD):					**71.650.868**		**20.012.046,74**		**27.229.376,30**		**7.217.329,56**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 01.08.2023

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 01.08.2023

12. Thermotechnical Installations & Fire Suppression / Termotehničke i protivpožarne instalacije

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Thermotechnical instalations in station building Novi Sad / Termotehničke u staničnoj zgradi Novi Sad**										
	Thermotechnical procurement / Termotehnika nabavka	Completion of the thermotechnical procurement / Završetak nabavke termotehnike	1	1.724.832	1.724.832	0,00	0,00	0,80	1.379.865,60	0,80	1.379.865,60
	Thermotechnical installations / Termotehnika instalacije	Completion of the thermotechnical installation / Završetak instalacije termotehnike	1	304.382	304.382	0,00	0,00	0,50	152.191,00	0,50	152.191,00
Summary / Ukupno (USD)					**5.809.444**		**0,00**		**1.532.056,60**		**1.532.056,60**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 01.08.2023.

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 01.08.2023.

15. Landscaping, planning of platform and evironment measures / Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
E	**landscaping of platforms and platform canopies in Kisač railway station / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stanici Kisač**										
2	platform walls / Peronski zidovi	Completion of platform wall of each platform / Završetak peronskih zidova	2	122.019	244.038	0,80	97.615,20	1,00	122.019,00	0,20	24.403,80
F	**landscaping of platforms and platform canopies in Stepanovićevo stopping place / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stajalištu Stepanovićevo**										
2	platform walls / Peronski zidovi	Completion of platform wall of each platform / Završetak peronskih zidova	2	110.955	221.910	1,50	166.432,50	1,60	177.528,00	0,10	11.095,50
G	**landscaping of platforms and platform canopies in Zmajevo railway station / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stanici Zmajevo**										
2	platform walls / Peronski zidovi	Completion of platform wall of each platform / Završetak peronskih zidova	2	164.759	329.518	1,50	247.138,50	1,60	263.614,40	0,10	16.475,90
M	**landscaping of platforms and platform canopies in Naumovićevo railway station / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stanici Naumovićevo**										
2	platform walls / Peronski zidovi	Completion of platform wall of each platform / Završetak peronskih zidova	2	143.500	287.000	0,00	0,00	1,15	165.025,00	1,15	165.025,00
Summary / Ukupno (USD)					**34/360.084**		**5.288.505,57**		**5.505.505,77**		**217.000,20**

Confirmed by Contractor/
Odgovorni Izvođač radova: БЛ 411И0004120

Date/Datum : 01.08.2023.

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

Date/Datum : 1.8.2023

Коста Р. Кариклић
дипл. грађ. инж.
лиценца ИКС број 441М-539-21

Инжењерска комора Србије
Одговорни пројектант
Дејан Л. Обрадовић
дипл. грађ. инж.
310 L522 12

Инжењерска комора Србије
Одговорни извођач радова
Дејан Л. Обрадовић
дипл. грађ. инж.
410 J272 15